

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

Šaltkalvių g. 56

2 variantas



Investicijų plano rengimo vadovas:

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengėjas

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliesiems statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-2013-7015
Pastato adresas	Vilnius, Šaltkalvių g. 56
Statybos pabaigos metai	1972
Pastato aukštų skaičius	9
Pastato naudingasis plotas, m2	2668.95
Pastato šildomas plotas, m2	3200
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	3746	išorinės sienos ~2060 kv.m., sienos balkonuose ~1628 kv.m., balkonų apačios ~58 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	354	antžeminė dalis ~181 kv.m., požeminė dalis ~173 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	552	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	225	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	205	
Langų plotas, iš jų:	m ²	436.5	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	397.7	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	108	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	98	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	174.96	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	158.76	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	65	
Langų plotas, iš jų:	m ²	135.68	
Lauko durų skaičius	vnt.	32	
Lauko durų plotas	m ²	90.06	
Rūsiai			

Rūsio perdangos plotas	m ²	401	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2668.95

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	3	698.56 €	2095.68 €	2535.77 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	9	187.36 €	1686.24 €	2040.35 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriai nemontuojami butuose Nr. 6; 8; 9; 15; 41; 55; 63; 66; 69; 94; 95. Likusiems butams įrengti po 1 vnt. TDP rengimo metu, esant techninei galimybei, numatyti oro paėmimą ne iš balkono, o iš lauko.	vnt	97	700 €	67900 €	82159 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	173	134.35 €	23242.55 €	28123.49 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m²	181	196.72 €	35606.32 €	43083.65 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	$U \leq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	m²	2060	170 €	350200 €	423742 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m²	1628	118.51 €	192934.28 €	233450.48 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	58	118.51 €	6873.58 €	8317.03 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono ir profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. 1,1 < u < 1,3 (W/m2K). Balkonuose / lodžijose, į kuriuos įeina virtuvės langas, balkono konstrukcijoje numatyti orui pralaidžias grotelės (esant poreikiui, tikslinama projektavimo metu). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti TDP rengimo metu.	m²	1371.6	220 €	301752 €	365119.92 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m²	55	294 €	16170 €	19565.7 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 3,0m2. Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinių langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	131.39	368.54 €	48422.47 €	58591.19 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	4.29	438.57 €	1881.47 €	2276.58 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimo durys, įėjimo į rūšį durys, užlipimo ant stogo durys. Remontuojant laiptinę, kiekviename aukšte esamos šachtos durys turi būti keičiamos metalinėmis priešgaisrinėmis durimis, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m²	34.08	529.39 €	18041.61 €	21830.35 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m². Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,6>U≥1,3 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys ir kiekviename aukšte keičamos priešgaisrinės laiptinės durys (18 vnt.), U ≤ 1,1 (W/m2K)	m²	55.98	385.29 €	21568.53 €	26097.92 €

Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Į bendrą kainą įskaičiuotas lietaus sistemos nuvedimas	m²	18	750 €	13500 €	16335 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - U < 0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,15 W/(m²·K)	m²	552	150 €	82800 €	100188 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	U ≤ 0,18 W/(m²·K)	m2	58	150 €	8700 €	10527 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	108	132.3 €	14288.4 €	17288.96 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	4934.7 €	4934.7 €	5970.99 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m² rūšio ploto	401	18.94 €	7594.94 €	9189.88 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	336	24.96 €	8386.56 €	10147.74 €
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	336	67.66 €	22733.76 €	27507.85 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	318	39.4 €	12529.2 €	15160.33 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	24	231.38 €	5553.12 €	6719.28 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	108	273.83 €	29573.64 €	35784.1 €
Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	252	136.76 €	34463.52 €	41700.86 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	214	61.22 €	13101.08 €	15852.31 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	28	72.97 €	2043.16 €	2472.22 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	29	337.01 €	9773.29 €	11825.68 €		
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1725	27.84 €	48024 €	58109.04 €		
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	317	34.58 €	10961.86 €	13263.85 €		
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	328.9	127.79 €	42030.13 €	50856.46 €		
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	252	56.05 €	14124.6 €	17090.77 €		
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)								
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	108	126.3 €	13640.4 €	16504.88 €		
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	24	229.58 €	5509.92 €	6667 €		
Fotolektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	6	1320.94 €	7925.64 €	9590.02 €		
Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras								
Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras, galia iki 3kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio agregato tvirtinimas. 4. Išorinio agregato montavimas, tvirtinant prie įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų prijungimas prie kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų. 7. Sumontuotų agregatų veikimo patikrinimas.	Įrengiama butuose Nr. 102 ir 104.		vnt	2	1334.09 €	2668.18 €	3228.5 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas								

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiami iki pirmo šulinio	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	58	60.55 €	3511.9 €	4249.4 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	28	44.61 €	1249.08 €	1511.39 €
Iš viso:							1828136.5 €
[: kitos valstybes remiamos priemonės]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiami iki pirmo šulinio	m	17	87.34 €	1484.78 €	1796.58 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	58	68.38 €	3966.04 €	4798.91 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	336	83.21 €	27958.56 €	33829.86 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	318	41.3 €	13133.4 €	15891.41 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	336	60.2 €	20227.2 €	24474.91 €

Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	1980	25.22 €	49935.6 €	60422.08 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m²	543	30.88 €	16767.84 €	20289.09 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Esamos senos medinės grindys demontuojamos. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	543	85.94 €	46665.42 €	56465.16 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m²	171	15.02 €	2568.42 €	3107.79 €
Iš viso:							221075.79 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eilės Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	2049212.29 €	767.8 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1828136.5 €	684.96 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	144123.3 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	60531.79 €	22.68 €/m2
4.7.	Iš viso:	2193335.59 €	821.8 €/m2
4.8.	Rezervas	409842.46 €	153.56 €/m2

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė - duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės - įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2668.95	54 €	144123.3 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	47 %	67737.95 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	11 %	15853.56 €
4.2.3.	Projekto administravimas	42 %	60531.79 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	144123.3 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	1998 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	950 €
4.3.10.	Techninio darbo projekto (TDP) parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykdymo priežiūra, TDP koregavimas	47807.95 €
4.3.11.	Kadastrinė byla	7982 €
4.3.12.	Iš viso:	67737.95 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%) *	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	30265.9 €
4.4.3.	30 %	Vykdant statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 18159.53 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	12106.36 €
4.4.5.	100 %	Iš viso:	60531.79 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67737.95 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15853.56 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	60531.79 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2049212.29 €	93.43 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	144123.3 €	6.57 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.	Iš viso:	2193335.59 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	144123.3 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	72061.65 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	43236.99 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	28824.66 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	306929.25 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	451052.55 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:				
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur						
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-2013-7015:0015	Gyvenamųjų (butų)	29.9	15214.4	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2476.49	21918.63	3438.5	18480.13	2.58	Ne
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-2013-7015:0029	Gyvenamųjų (butų)	20.7	10533.05	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1714.44	16475.23	2380.5	14094.73	2.84	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-2013-7015:0040	Gyvenamųjų (butų)	21.7	11041.89	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1797.35	17066.98	2495.5	14571.48	2.8	Ne
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-2013-7015:0050	Gyvenamųjų (butų)	31.27	15911.51	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2590.12	24685.94	3596.05	21089.89	2.81	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-2013-7015:0001	Gyvenamųjų (butų)	20.85	10609.37	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.04	16564.15	2397.75	14166.4	2.83	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-2013-7015:0002	Gyvenamųjų (butų)	21.14	10756.94	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1750.92	15888.6	2431.1	13457.5	2.65	Ne

7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-2013-7015:0003	Gyvenamųjų (butų)	20.95	10660.26	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1735.22	16623.22	2409.25	14213.97	2.83	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-2013-7015:0004	Gyvenamųjų (butų)	20.98	10675.52	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1737.66	15793.92	2412.7	13381.22	2.66	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-2013-7015:0005	Gyvenamųjų (butų)	27.12	13799.82	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	2246.35	19426.91	3118.8	16308.11	2.51	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-2013-7015:0006	Gyvenamųjų (butų)	26.6	13535.22	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2203.24	21922.77	3059	18863.77	2.95	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-2013-7015:0010	Gyvenamųjų (butų)	27.5	13993.18	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2277.74	20498.66	3162.5	17336.16	2.63	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-2013-7015:0007	Gyvenamųjų (butų)	27.21	13845.61	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2253.87	20327.22	3129.15	17198.07	2.63	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-2013-7015:0008	Gyvenamųjų (butų)	29.2	14858.21	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2418.57	23461.09	3358	20103.09	2.87	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-2013-7015:0009	Gyvenamųjų (butų)	20.74	10553.4	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1717.76	16498.9	2385.1	14113.8	2.84	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-2013-7015:0025	Gyvenamųjų (butų)	21.48	10929.94	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1779.22	16089.9	2470.2	13619.7	2.64	Ne

7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-2013-7015:0026	Gyvenamųjų (butų)	31.1	15825.01	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2575.98	22628.73	3576.5	19052.23	2.55	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-2013-7015:0027	Gyvenamųjų (butų)	20.84	10604.28	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1726.16	16558.18	2396.6	14161.58	2.83	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-2013-7015:0028	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-2013-7015:0104	Gyvenamųjų (butų)	20.81	10589.02	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1723.73	16540.49	2393.15	14147.34	2.83	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-2013-7015:0030	Gyvenamųjų (butų)	20.96	10665.34	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.11	16629.19	2410.4	14218.79	2.83	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-2013-7015:0031	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	20261.96	3116.5	17145.46	2.64	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-2013-7015:0032	Gyvenamųjų (butų)	26.9	13687.87	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2228	20143.61	3093.5	17050.11	2.64	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-2013-7015:0033	Gyvenamųjų (butų)	27.41	13947.38	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2270.23	22401.92	3152.15	19249.77	2.93	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-2013-7015:0034	Gyvenamųjų (butų)	27	13738.75	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2236.4	20202.89	3105	17097.89	2.64	Ne

7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-2013-7015:0035	Gyvenamųjų (butų)	29.4	14959.98	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2435.15	21622.87	3381	18241.87	2.59	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-2013-7015:0036	Gyvenamųjų (butų)	20.6	10482.16	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1706.26	16416.16	2369	14047.16	2.84	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-2013-7015:0037	Gyvenamųjų (butų)	21.3	10838.35	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1764.18	16830.27	2449.5	14380.77	2.81	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-2013-7015:0038	Gyvenamųjų (butų)	31.13	15840.28	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2578.41	24603	3579.95	21023.05	2.81	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-2013-7015:0039	Gyvenamųjų (butų)	20.7	10533.05	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1714.44	18431.8	2380.5	16051.3	3.23	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-2013-7015:0041	Gyvenamųjų (butų)	20.8	10583.93	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1722.84	18491.08	2392	16099.08	3.22	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-2013-7015:0042	Gyvenamųjų (butų)	20.7	10533.05	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1714.44	16475.23	2380.5	14094.73	2.84	Ne

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-2013-7015:0043	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-2013-7015:0044	Gyvenamųjų (butų)	27	13738.75	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2236.4	20202.89	3105	17097.89	2.64	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-2013-7015:0045	Gyvenamųjų (butų)	27.53	14008.44	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2280.18	20516.36	3165.95	17350.41	2.63	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-2013-7015:0046	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	22218.53	3116.5	19102.03	2.94	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-2013-7015:0011	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	20261.96	3116.5	17145.46	2.64	Ne
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-2013-7015:0047	Gyvenamųjų (butų)	28.9	14705.56	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2393.81	21327.11	3323.5	18003.61	2.6	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-2013-7015:0048	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-2013-7015:0049	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-2013-7015:0051	Gyvenamųjų (butų)	31	15774.13	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2567.8	22569.67	3565	19004.67	2.55	Ne

7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-2013- 7015:0052	Gyvenamųjų (butų)	20.6	10482.16	5337.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1706.26	17525.73	2369	15156.73	3.07	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-2013- 7015:0053	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1097-2013- 7015:0054	Gyvenamųjų (butų)	20.8	10583.93	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1722.84	16534.51	2392	14142.51	2.83	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1097-2013- 7015:0055	Gyvenamųjų (butų)	21	10685.7	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1739.42	16652.86	2415	14237.86	2.82	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1097-2013- 7015:0056	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	20261.96	3116.5	17145.46	2.64	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1097-2013- 7015:0057	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	20261.96	3116.5	17145.46	2.64	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1097-2013- 7015:0058	Gyvenamųjų (butų)	27.3	13891.41	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2261.16	20380.31	3139.5	17240.81	2.63	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1097-2013- 7015:0059	Gyvenamųjų (butų)	27	13738.75	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2236.4	20202.89	3105	17097.89	2.64	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1097-2013- 7015:0060	Gyvenamųjų (butų)	29.1	14807.32	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2410.39	21445.45	3346.5	18098.95	2.59	Ne

7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1097-2013-7015:0012	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1097-2013-7015:0061	Gyvenamųjų (butų)	21.5	10940.12	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1780.77	16948.63	2472.5	14476.13	2.81	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1097-2013-7015:0062	Gyvenamųjų (butų)	31.2	15875.89	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2584.15	22687.78	3588	19099.78	2.55	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1097-2013-7015:0063	Gyvenamųjų (butų)	20.6	10482.16	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1706.26	16416.16	2369	14047.16	2.84	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1097-2013-7015:0064	Gyvenamųjų (butų)	21	10685.7	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1739.42	16652.86	2415	14237.86	2.82	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1097-2013-7015:0065	Gyvenamųjų (butų)	20.8	10583.93	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1722.84	15687.51	2392	13295.51	2.66	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1097-2013-7015:0066	Gyvenamųjų (butų)	20.9	10634.81	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.02	16593.57	2403.5	14190.07	2.83	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1097-2013-7015:0067	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	20261.96	3116.5	17145.46	2.64	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1097-2013-7015:0068	Gyvenamųjų (butų)	27	13738.75	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2236.4	20202.89	3105	17097.89	2.64	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1097-2013-7015:0013	Gyvenamųjų (butų)	27.3	13891.41	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2261.16	20380.31	3139.5	17240.81	2.63	Ne

7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1097-2013-7015:0069	Gyvenamųjų (butų)	27.1	13789.64	6184.31 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1380.27 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 576.3 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2244.58	22218.53	3116.5	19102.03	2.94	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1097-2013-7015:0070	Gyvenamųjų (butų)	29.9	15214.4	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2476.49	21918.63	3438.5	18480.13	2.58	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1097-2013-7015:0071	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1097-2013-7015:0072	Gyvenamųjų (butų)	21.8	11092.77	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1805.75	16279.26	2507	13772.26	2.63	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1097-2013-7015:0073	Gyvenamųjų (butų)	31.71	16135.4	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2626.6	22989.74	3646.65	19343.09	2.54	Ne
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1097-2013-7015:0103	Gyvenamųjų (butų)	20.46	10410.92	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1694.55	16333.21	2352.9	13980.31	2.85	Ne
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 1097-2013-7015:0074	Gyvenamųjų (butų)	21.2 RC duomenimis naudingas buto plotas	10787.47	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	1756	15924.21	2438	13486.21	2.65	Ne
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 1097-2013-7015:0075	Gyvenamųjų (butų)	21.6	10991	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1789.17	17007.91	2484	14523.91	2.8	Ne
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1097-2013-7015:0076	Gyvenamųjų (butų)	21.4	10889.24	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1772.59	16889.57	2461	14428.57	2.81	Ne

7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1097-2013-7015:0077	Gyvenamųjų (butų)	27.6	14044.06	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	2286.14	19710.94	3174	16536.94	2.5	Ne
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1097-2013-7015:0078	Gyvenamųjų (butų)	27.42	13952.47	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2271.11	20451.32	3153.3	17298.02	2.63	Ne
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1097-2013-7015:0079	Gyvenamųjų (butų)	27.41 RC duomenimis naudingas buto plotas	13947.38	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2270.23	20445.35	3152.15	17293.2	2.63	Ne
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1097-2013-7015:0080	Gyvenamųjų (butų)	27.3	13891.41	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2261.16	20380.31	3139.5	17240.81	2.63	Ne
7.73	Buto/patalpos numeris: 73 1097-2013-7015:0105	Gyvenamųjų (butų)	28.99	14751.35	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2401.1	21380.19	3333.85	18046.34	2.59	Ne
7.74	Buto/patalpos numeris: 74 1097-2013-7015:0081	Gyvenamųjų (butų)	21.3	10838.35	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1764.18	16830.27	2449.5	14380.77	2.81	Ne
7.75	Buto/patalpos numeris: 75 1097-2013-7015:0082	Gyvenamųjų (butų)	21.75 RC duomenimis naudingas buto plotas	11067.33	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1801.55	17096.62	2501.25	14595.37	2.8	Ne
7.76	Buto/patalpos numeris: 76 1097-2013-7015:0083	Gyvenamųjų (butų)	31.7	16130.32	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2625.72	22983.78	3645.5	19338.28	2.54	Ne
7.77	Buto/patalpos numeris: 77 1097-2013-7015:0084	Gyvenamųjų (butų)	21.33	10853.62	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1766.62	16847.98	2452.95	14395.03	2.81	Ne
7.78	Buto/patalpos numeris: 78 1097-2013-7015:0106	Gyvenamųjų (butų)	21.47	10924.85	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1778.33	16930.92	2469.05	14461.87	2.81	Ne

7.79	Buto/patalpos numeris: 79 1097-2013- 7015:0085	Gyvenamųjų (butų)	21.64	11011.36	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1792.48	17031.58	2488.6	14542.98	2.8	Ne
7.80	Buto/patalpos numeris: 80 1097-2013- 7015:0107	Gyvenamųjų (butų)	20.83	10599.19	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1725.28	16552.21	2395.45	14156.76	2.83	Ne
7.81	Buto/patalpos numeris: 81 1097-2013- 7015:0086	Gyvenamųjų (butų)	27.79	14140.74	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2301.84	20670.32	3195.85	17474.47	2.62	Ne
7.82	Buto/patalpos numeris: 82 1097-2013- 7015:0087	Gyvenamųjų (butų)	27.66 RC duomenimis naudingas buto plotas	14074.59	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2291.01	20593.34	3180.9	17412.44	2.62	Ne
7.83	Buto/patalpos numeris: 83 1097-2013- 7015:0088	Gyvenamųjų (butų)	27.2	13840.52	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2252.98	20321.24	3128	17193.24	2.63	Ne
7.84	Buto/patalpos numeris: 84 1097-2013- 7015:0089	Gyvenamųjų (butų)	27.4	13942.29	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2269.56	20439.59	3151	17288.59	2.63	Ne
7.85	Buto/patalpos numeris: 85 1097-2013- 7015:0090	Gyvenamųjų (butų)	29.9	15214.4	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2476.49	21918.63	3438.5	18480.13	2.58	Ne
7.86	Buto/patalpos numeris: 86 1097-2013- 7015:0091	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.87	Buto/patalpos numeris: 87 1097-2013- 7015:0092	Gyvenamųjų (butų)	21.8	11092.77	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1805.75	17126.26	2507	14619.26	2.79	Ne
7.88	Buto/patalpos numeris: 88 1097-2013- 7015:0093	Gyvenamųjų (butų)	31.38	15967.49	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2599.19	22794.42	3608.7	19185.72	2.55	Ne

7.89	Buto/patalpos numeris: 89 1097-2013- 7015:0094	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.90	Buto/patalpos numeris: 90 1097-2013- 7015:0095	Gyvenamųjų (butų)	21.52	10950.3	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1782.53	16960.57	2474.8	14485.77	2.8	Ne
7.91	Buto/patalpos numeris: 91 1097-2013- 7015:0096	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.92	Buto/patalpos numeris: 92 1097-2013- 7015:0097	Gyvenamųjų (butų)	21.5	10940.12	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1780.77	16948.63	2472.5	14476.13	2.81	Ne
7.93	Buto/patalpos numeris: 93 1097-2013- 7015:0108	Gyvenamųjų (butų)	27.6	14044.06	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2286.14	20557.94	3174	17383.94	2.62	Ne
7.94	Buto/patalpos numeris: 94 1097-2013- 7015:0098	Gyvenamųjų (butų)	27.37	13927.03	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	2266.91	19574.68	3147.55	16427.13	2.5	Ne
7.95	Buto/patalpos numeris: 95 1097-2013- 7015:0099	Gyvenamųjų (butų)	27.3	13891.41	3380.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74	2261.16	19533.31	3139.5	16393.81	2.5	Ne
7.96	Buto/patalpos numeris: 96 1097-2013- 7015:0100	Gyvenamųjų (butų)	27.76	14125.48	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2299.41	20652.63	3192.4	17460.23	2.62	Ne
7.97	Buto/patalpos numeris: 97 1097-2013- 7015:0101	Gyvenamųjų (butų)	29.34 RC duomenimis naudingas buto plotas	14929.45	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2430.29	21587.48	3374.1	18213.38	2.59	Ne
7.98	Buto/patalpos numeris: 98 1097-2013- 7015:0014	Gyvenamųjų (butų)	21.3	10838.35	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1764.18	16830.27	2449.5	14380.77	2.81	Ne

7.99	Buto/patalpos numeris: 99 1097-2013-7015:0102	Gyvenamųjų (butų)	21.8	11092.77	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1805.75	17126.26	2507	14619.26	2.79	Ne
7.100	Buto/patalpos numeris: 100 1097-2013-7015:0016	Gyvenamųjų (butų)	31.7	16130.32	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2625.72	22983.78	3645.5	19338.28	2.54	Ne
7.101	Buto/patalpos numeris: 101 1097-2013-7015:0017	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.102	Buto/patalpos numeris: 102 1097-2013-7015:0018	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	5841.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1614.25	1747.6	18326.17	2426.5	15899.67	3.14	Ne
7.103	Buto/patalpos numeris: 103 1097-2013-7015:0019	Gyvenamųjų (butų)	21.1	10736.58	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1747.6	16711.92	2426.5	14285.42	2.82	Ne
7.104	Buto/patalpos numeris: 104 1097-2013-7015:0020	Gyvenamųjų (butų)	21.4	10889.24	5841.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1614.25	1772.59	18503.82	2461	16042.82	3.12	Ne
7.105	Buto/patalpos numeris: 105 1097-2013-7015:0021	Įvairių socialinių grupių	27.6	14044.06	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2286.14	20557.94	3174	17383.94	2.62	Ne
7.106	Buto/patalpos numeris: 106 1097-2013-7015:0022	Gyvenamųjų (butų)	27.6	14044.06	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2286.14	20557.94	3174	17383.94	2.62	Ne
7.107	Buto/patalpos numeris: 107 1097-2013-7015:0023	Gyvenamųjų (butų)	27.2	13840.52	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2252.98	20321.24	3128	17193.24	2.63	Ne

7.108	Buto/patalpos numeris: 108 1097-2013- 7015:0024	Gyvenamųjų (butų)	27.5	13993.18	4227.74 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3380.74 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2277.74	20498.66	3162.5	17336.16	2.63	Ne
7.109	Iš viso:		2668.95	1358075.89	470073.12	221063.28	2049212.29	306929.25	1742283.05	295.41	354.57