


Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas





Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Kęstutis Keliuotis
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Dovilė
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Keliuotienė
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	Investicinio plano rengėja

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1098-8007-4011
Pastato adresas	Vilnius, Saltoniškių g. 21
Statybos pabaigos metai	1987
Pastato aukštų skaičius	9
Pastato naudingasis plotas, m2	2908.07
Pastato šildomas plotas, m2	3073.13
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	4138	išorinės sienos ~3493 kv.m., sienos balkonuose ~382 kv.m., balkonų atitvarai ~233 kv.m., balkonų apačios ~30 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.26	
Cokolio plotas	m ²	493	antžeminė dalis ~332 kv.m., požeminė dalis ~161 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.47	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	558	pastogė ~430 kv.m.
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	206	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	186	
Langų plotas, iš jų:	m ²	273.93	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	245.07	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	72	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	68	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	117.36	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	110.84	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	25	
Langų plotas, iš jų:	m ²	30.53	
Lauko durų skaičius	vnt.	18	
Lauko durų plotas	m ²	41.71	
Rūsys			

Rūsio perdangos plotas	m ²	410	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - plytų mūras. Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo aplinkos poveikio, vietomis ištrupėjusios plytos, atvira santvarų armatūra. Patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės, nukritęs tinkas. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, danga pūslėta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naudojimo patalpose	Laiptinių ir rūsio langai seni, nesandarūs, neatsidaro. Netenkinami galiojantys šilumos laidumo reikalavimai.
Pastato lauko ir tamburo durys	Bendrojo naudojimo patalpų durys senos, nesandarios, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Rūsio perdanga nešiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Neįrengta
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių apdaila nusidėvėjusi, nusitrynę dažai, nukritęs tinkas, aptrupėjęs laiptų pakopų betonai.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2908.07

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Dvisraučiai minirekuperatoriai įrengiami po 1 vnt. 1-o kambario butams, po 2 vnt., 2-jų kambario butams.	vnt	90	700 €	63000 €	76230 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinį laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Numatyti laiptų ir laiptinę ir laiptų rūsį remontą	m ³	4	698.56 €	2794.24 €	3381.03 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m ²	161	115.46 €	18589.06 €	22492.76 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m ²	332	133.69 €	44385.08 €	53705.95 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu, $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$.	m ²	3338	170 €	567460 €	686626.6 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių kljavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m ²	537	118.51 €	63639.87 €	77004.24 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių kljavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	35	118.51 €	4147.85 €	5018.9 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	2	146.65 €	293.3 €	354.89 €
Stogų atnaujinimas							
Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,19 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventilacijos sutvarkymas.	$U \leq 0,15$ (W/m ² K)	m ²	430	26.72 €	11489.6 €	13902.42 €
Sutapdintų stogų dviejų sluoksnių dangos įrengimas ant esamos dangos	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Pūslių remontas; 3. Esamos dangos paviršiaus išlyginimas; 4. Parapetų dangos nuardymas; 5. Dviejų sluoksnio stogo dangos įrengimas; 6. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 7. Prieglaudų aptaisymas; 8. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 9. Žaibolaodžių įrengimas; 10. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 11. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.		m ²	558	68.14 €	38022.12 €	46006.77 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	$U \leq 0,15$ (W/m ² K)	m ²	30	150 €	4500 €	5445 €
Balkonų stogelių įrengimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio iš įstiklintos PVC konstrukcijos tvirtinimas. 2. Balkono stogelio apskardinimas.	Įrengti stogelį bendro naudojimo balkonui viršutiniame aukšte (pagrindinis, ŠR, fasadas)	m ²	6.2	173.51 €	1075.76 €	1301.67 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo perdangos iki viršaus (per visą aukštį), apatinė dalis saugus matinis ir/ar tonuotas stiklas, stiklo tono ir profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. $1,1 < u < 1,3$ (W/m ² K). Butų balkonai stiklinami ~507,8 kv.m., bendro naudojimo balkonai stiklinami per visą aukštį ~99 kv.m.	m ²	606.8	217 €	131675.6 €	159327.48 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m ²	1.66	314.77 €	522.52 €	632.25 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinės langai ir balkonų durys, U ≤ 1,1 (W/m2K)	m ²	28.87	284 €	8199.08 €	9920.89 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m2K)	m ²	63.78	284 €	18113.52 €	21917.36 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimo, rūsio, konteinerinės patalpos, lifto šachtos, užlipimo ant stogo durys, durys į pastogę U ≤ 1,4 (W/m2K)	m ²	16.4	529.39 €	8682 €	10505.22 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 1,3 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro ir koridorių durys, U ≤ 1,4 (W/m2K)	m ²	25.31	385.29 €	9751.69 €	11799.54 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinis paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinis paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	73	132.3 €	9657.9 €	11686.06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūsio ploto	410	18.94 €	7765.4 €	9396.13 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	4468.05 €	4468.05 €	5406.34 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	224	67.66 €	15155.84 €	18338.57 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	224	24.96 €	5591.04 €	6765.16 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	148	39.4 €	5831.2 €	7055.75 €
Rankšluosčių džiovituvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovituvų ir priedamųjų vamzdžių iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdžių apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovituvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	73	140 €	10220 €	12366.2 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	16	231.38 €	3702.08 €	4479.52 €
Šildymo sistemos remontas						
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	291	61.22 €	17815.02 €	21556.17 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	23	337.01 €	7751.23 €	9378.99 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	22	72.97 €	1605.34 €	1942.46 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdžių keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Vamzdžių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	295	34.58 €	10201.1 €	12343.33 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1356	27.84 €	37751.04 €	45678.76 €	
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasisriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemonės arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	258.7	127.79 €	33059.27 €	40001.72 €	
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	199	56.05 €	11153.95 €	13496.28 €	
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	73	126.3 €	9219.9 €	11156.08 €	
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	16	229.58 €	3673.28 €	4444.67 €	
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požūriū efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvais. 8. Sienu ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms.	vnt.	1	52920 €	52920 €	64033.2 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametru matavimas.	kW	7	1320.94 €	9246.58 €	11188.36 €	
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo šulinio	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €

Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	39	60.55 €	2361.45 €	2857.35 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	28	44.61 €	1249.08 €	1511.39 €	
						Iš viso:	1525137.2 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo šulinio	m	17	87.34 €	1484.78 €	1796.58 €
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	39	68.38 €	2666.82 €	3226.85 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	224	83.21 €	18639.04 €	22553.24 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	148	41.3 €	6112.4 €	7396 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	224	60.2 €	13484.8 €	16316.61 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Laiptinių ir koridorių sienų remontas	m ²	1162	25.22 €	29305.64 €	35459.82 €

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Laiptinių ir koridorių lubų remontas	m ²	822	30.88 €	25383.36 €	30713.87 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Darbai numatomi laiptinėje.	m ²	166	85.94 €	14266.04 €	17261.91 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	126	13.16 €	1658.16 €	2006.37 €
Esamų linoleumo grindų ant gelžbetoninių perdangų ardymas, šiltinantis grindis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Grindų dangų nuardymas. 2. Grindų pagrindų nuardymas. 3. Atliekų sutvarkymas.	***Pastaba. Priemonė keičiama. Linoleumo grindų dangos keitimas bendro naudojimo koridoriuose. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos dangos pašalinimas. 2. Pagrindo nuvalymas, esant poreikiui, atskirų vietų glaistymas, šlifavimas. 3. Naujos dangos klijavimas. 4. Grindjuosčių pritvirtinimas. 5. Dangos nuvalymas.	m ²	263	27 €	7101 €	8592.21 €
						Iš viso:	145323.46 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1670460.66 €	574.42 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1525137.2 €	524.45 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	157035.78 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	99199.5 €	34.11 €/m2
4.7.	Iš viso:	1827496.44 €	628.42 €/m2

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1670460.66 €	91.41 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	157035.78 €	8.59 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1827496.44 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	157035.78 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	78517.89 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	47110.73 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	31407.16 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	334428.05 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	491463.83 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Gyvenamosios paskirties patalpos										
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1098-8007-4011:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.74	22571.81	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2535.46	28481.72	5835.1	22646.62	1.86
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1098-8007-4011:0001	Gyvenamųjų (butų)	35.08	15605.42	4135.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1048.1 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1752.89	21493.99	4034.2	17459.79	2.07
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1098-8007-4011:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.37	15734.43	4135.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1048.1 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1767.42	21637.53	4067.55	17569.98	2.07
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1098-8007-4011:0034	Gyvenamųjų (butų)	34.94	15543.14	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1745.92	19816.51	4018.1	15798.41	1.88
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1098-8007-4011:0073	Gyvenamųjų (butų)	34.63 RC duomenimis naudingas buto plotas	15405.24	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1730.51	19663.2	3982.45	15680.75	1.89

7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1098-8007-4011:0055	Gyvenamųjų (butų)	34.81	15485.31	4135.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1048.1 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1739.52	21360.51	4003.15	17357.36	2.08
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1098-8007-4011:0065	Gyvenamųjų (butų)	34.78	15471.97	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.92	19737.34	3999.7	15737.64	1.89
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1098-8007-4011:0069	Gyvenamųjų (butų)	50.02	22251.52	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2499.56	28125.53	5752.3	22373.23	1.86
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1098-8007-4011:0070	Gyvenamųjų (butų)	50.25	22353.83	3862.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2511.04	28727.29	5778.75	22948.54	1.9
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1098-8007-4011:0003	Gyvenamųjų (butų)	35.12	15623.22	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1754.93	19905.6	4038.8	15866.8	1.88
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1098-8007-4011:0004	Gyvenamųjų (butų)	35.25	15681.05	3015.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1761.47	20457.94	4053.75	16404.19	1.94
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1098-8007-4011:0005	Gyvenamųjų (butų)	42.15	18750.53	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2106.32	23384.3	4847.25	18537.05	1.83

7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1098-8007-4011:0006	Gyvenamųjų (butų)	35.03	15583.18	4843.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1756 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1750.42	22177.18	4028.45	18148.73	2.16
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1098-8007-4011:0007	Gyvenamųjų (butų)	35.01 RC duomenimis naudingas buto plotas	15574.28	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1749.4	19851.13	4026.15	15824.98	1.88
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1098-8007-4011:0008	Gyvenamųjų (butų)	34.88	15516.45	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1743.01	19786.91	4011.2	15775.71	1.88
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1098-8007-4011:0009	Gyvenamųjų (butų)	50.04	22260.41	3501.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 127.15 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2500.58	28262.59	5754.6	22507.99	1.87
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1098-8007-4011:0010	Gyvenamųjų (butų)	49.38	21966.81	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2467.59	27808.85	5678.7	22130.15	1.87
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1098-8007-4011:0011	Gyvenamųjų (butų)	34.57	15378.55	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.46	19633.46	3975.55	15657.91	1.89
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1098-8007-4011:0012	Gyvenamųjų (butų)	35.22	15667.7	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1760.01	19955.16	4050.3	15904.86	1.88
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1098-8007-4011:0013	Gyvenamųjų (butų)	34.77	15467.52	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.49	19732.46	3998.55	15733.91	1.89

7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1098-8007-4011:0014	Gyvenamųjų (butų)	40.41	17976.49	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2019.27	22523.21	4647.15	17876.06	1.84
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1098-8007-4011:0015	Gyvenamųjų (butų)	34.92	15534.25	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1744.9	19806.6	4015.8	15790.8	1.88
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1098-8007-4011:0016	Gyvenamųjų (butų)	34.47	15334.06	3087.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1722.52	20144.16	3964.05	16180.11	1.96
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1098-8007-4011:0017	Gyvenamųjų (butų)	50.04	22260.41	3501.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 127.15 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2500.58	28262.59	5754.6	22507.99	1.87
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1098-8007-4011:0018	Gyvenamųjų (butų)	49.97	22229.27	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2497.09	28100.81	5746.55	22354.26	1.86
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1098-8007-4011:0019	Gyvenamųjų (butų)	34.52	15356.3	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.99	19608.74	3969.8	15638.94	1.89
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1098-8007-4011:0020	Gyvenamųjų (butų)	34.56	15374.1	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.02	19628.57	3974.4	15654.17	1.89
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1098-8007-4011:0021	Gyvenamųjų (butų)	34.66 RC duomenimis naudingas buto plotas	15418.58	2654.6 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 127.15 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1731.96	19805.14	3985.9	15819.24	1.9

7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1098-8007-4011:0022	Gyvenamųjų (butų)	35.03	15583.18	3235.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 707.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1750.42	20568.95	4028.45	16540.5	1.97
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1098-8007-4011:0024	Gyvenamųjų (butų)	34.74	15454.17	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1736.03	19717.65	3995.1	15722.55	1.89
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1098-8007-4011:0025	Gyvenamųjų (butų)	33.93	15093.84	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1695.49	19316.78	3901.95	15414.83	1.89
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1098-8007-4011:0026	Gyvenamųjų (butų)	50.33	22389.42	3862.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2515.11	28766.95	5787.95	22979	1.9
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1098-8007-4011:0027	Gyvenamųjų (butų)	49.61	22069.13	5958.48 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2023.9 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2479.07	30506.68	5705.15	24801.53	2.08
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1098-8007-4011:0028	Gyvenamųjų (butų)	34.57	15378.55	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.46	19633.46	3975.55	15657.91	1.89
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1098-8007-4011:0029	Gyvenamųjų (butų)	35.22	15667.7	3575.55 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1760.01	21003.26	4050.3	16952.96	2.01

7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1098-8007-4011:0030	Gyvenamųjų (butų)	34.77	15467.52	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1737.49	22200.62	3998.55	18202.07	2.18
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1098-8007-4011:0031	Gyvenamųjų (butų)	34.51	15351.86	3235.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 707.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.41	20311.62	3968.65	16342.97	1.97
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1098-8007-4011:0032	Gyvenamųjų (butų)	34.54	15365.2	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1726.01	19618.66	3972.1	15646.56	1.89
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1098-8007-4011:0033	Gyvenamųjų (butų)	34.47	15334.06	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1722.52	19584.03	3964.05	15619.98	1.89
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1098-8007-4011:0035	Gyvenamųjų (butų)	50.29	22371.63	5109.83 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1175.25 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2513.08	29994.54	5783.35	24211.19	2.01
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1098-8007-4011:0036	Gyvenamųjų (butų)	50.08	22278.21	3862.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2502.62	28643.25	5759.2	22884.05	1.9
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1098-8007-4011:0037	Gyvenamųjų (butų)	34.52	15356.3	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.99	19608.74	3969.8	15638.94	1.89
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1098-8007-4011:0038	Gyvenamųjų (butų)	34.56 RC duomenimis naudingas buto plotas	15374.1	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.02	19628.57	3974.4	15654.17	1.89

7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1098-8007-4011:0039	Gyvenamųjų (butų)	41.89	18634.87	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2093.24	25723.72	4817.35	20906.37	2.08
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1098-8007-4011:0040	Gyvenamųjų (butų)	34.03	15138.33	3235.35 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 707.9 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1700.43	20074.11	3913.45	16160.66	1.98
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1098-8007-4011:0041	Gyvenamųjų (butų)	34.24	15231.75	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1711.04	19470.24	3937.6	15532.64	1.89
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1098-8007-4011:0042	Gyvenamųjų (butų)	33.81	15040.46	3087.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1689.53	19817.57	3888.15	15929.42	1.96
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1098-8007-4011:0043	Gyvenamųjų (butų)	49.68	22100.27	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2482.56	27957.28	5713.2	22244.08	1.87
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1098-8007-4011:0044	Gyvenamųjų (butų)	49.61	22069.13	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2479.07	27922.65	5705.15	22217.5	1.87
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1098-8007-4011:0045	Gyvenamųjų (butų)	34.57	15378.55	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.46	19633.46	3975.55	15657.91	1.89
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1098-8007-4011:0046	Gyvenamųjų (butų)	35.22	15667.7	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1760.01	19955.16	4050.3	15904.86	1.88

7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1098-8007-4011:0047	Gyvenamųjų (butų)	42.4	18861.74	6170.86 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 615.12 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2118.82	27151.42	4876	22275.42	2.19
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1098-8007-4011:0048	Gyvenamųjų (butų)	34.67	15423.03	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1732.4	19682.88	3987.05	15695.83	1.89
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1098-8007-4011:0049	Gyvenamųjų (butų)	34.67	15423.03	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1732.4	19682.88	3987.05	15695.83	1.89
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1098-8007-4011:0050	Gyvenamųjų (butų)	34.36	15285.13	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1717	19529.58	3951.4	15578.18	1.89
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1098-8007-4011:0051	Gyvenamųjų (butų)	50.29	22371.63	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2513.08	28259.16	5783.35	22475.81	1.86
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1098-8007-4011:0052	Gyvenamųjų (butų)	50.19	22327.14	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2507.99	28209.58	5771.85	22437.73	1.86
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1098-8007-4011:0053	Gyvenamųjų (butų)	34.57	15378.55	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.46	19633.46	3975.55	15657.91	1.89
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1098-8007-4011:0054	Gyvenamųjų (butų)	35.22	15667.7	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1760.01	19955.16	4050.3	15904.86	1.88
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1098-8007-4011:0056	Gyvenamųjų (butų)	42.48	18897.33	4995.61 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	2122.74	26015.68	4885.2	21130.48	2.07

7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1098-8007-4011:0057	Gyvenamųjų (butų)	34.51	15351.86	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.41	19603.72	3968.65	15635.07	1.89
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1098-8007-4011:0058	Gyvenamųjų (butų)	34.92	15534.25	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1744.9	19806.6	4015.8	15790.8	1.88
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1098-8007-4011:0059	Gyvenamųjų (butų)	34.47	15334.06	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1722.52	19584.03	3964.05	15619.98	1.89
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1098-8007-4011:0060	Gyvenamųjų (butų)	50.04	22260.41	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2500.58	28135.44	5754.6	22380.84	1.86
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1098-8007-4011:0061	Gyvenamųjų (butų)	50.08	22278.21	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2502.62	28155.28	5759.2	22396.08	1.86
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 1098-8007-4011:0062	Gyvenamųjų (butų)	34.52	15356.3	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1724.99	19608.74	3969.8	15638.94	1.89
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 1098-8007-4011:0071	Gyvenamųjų (butų)	34.56	15374.1	3015.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1727.02	20116.54	3974.4	16142.14	1.95
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1098-8007-4011:0063	Gyvenamųjų (butų)	34.19	15209.5	6603.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 487.97 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1120.27 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4148.61 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1708.42	23521.77	3931.85	19589.92	2.39

7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1098-8007-4011:0064	Gyvenamųjų (butų)	34.03	15138.33	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1700.43	19366.21	3913.45	15452.76	1.89
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1098-8007-4011:0066	Gyvenamųjų (butų)	34.24	15231.75	2527.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1711.04	19470.24	3937.6	15532.64	1.89
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1098-8007-4011:0067	Gyvenamųjų (butų)	34.53	15360.75	3087.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 560.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1725.43	20173.76	3970.95	16202.81	1.96
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1098-8007-4011:0068	Gyvenamųjų (butų)	49.68	22100.27	3374.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1680.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2482.56	27957.28	5713.2	22244.08	1.87
Negyvenamosios paskirties patalpos										
7.73	Buto/patalpos numeris: 73 1098-8007-4011:0072	Kitų pagalbinių	99.64	44325.09	0	4979.22	49304.31	11458.6	37845.71	1.58
7.74	Iš viso:		2908.07	1293661.89	231480.41	145318.36	1670460.66	334428.05	1336032.64	140.45