

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



apva

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Kęstutis Keliuotis
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

| | |
|---|-----------------------|
| IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė | UAB "Stogų panorama" |
| IP rengėjo el. paštas | info@stogupanorama.lt |
| IP rengėjo Tel. Nr. | +37068291925 |
| IP rengimo vadovo vardas ir pavardė | Kęstutis Keliuotis |
| Įgaliotas asmuo rengti IP | |
| IP rengėjo įgalioto asmens vardas | Dovilė |
| IP rengėjo įgalioto asmens pavardė | Keliuotienė |
| IP rengėjo įgalioto asmens pareigos | IP rengėja |

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

| | |
|--|----------------------------|
| Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris | 1097-6013-4014 |
| Pastato adresas | Vilnius, Šv. Stepono g. 22 |
| Statybos pabaigos metai | 1976 |
| Pastato aukštų skaičius | 5 |
| Pastato naudingasis plotas, m2 | 3389 |
| Pastato šildomas plotas, m2 | 3622.05 |
| Esama pastato energinio naudingumo klasė | |

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

| Pastato dalis | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Pastabos |
|--|--------------------|-------------|--|
| Sienos | | | |
| Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius | m ² | 2971 | išorinės sienos ~2913 kv.m., atvirkščias stogas ~58 kv.m. |
| Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1.27 | |
| Cokolio plotas | m ² | 348 | antžeminė dalis ~98 kv.m., požeminė dalis ~250 kv.m. |
| Cokolio šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1.46 | |
| Stogas | | | |
| Stogo dangos plotas | m ² | 807 | šlaitinio stogo danga ~807 kv.m., perdanga pastogėje ~598 kv.m., sutapdintas stogas ~673 kv.m. |
| Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0.85 | |
| Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys | | | |
| Langų skaičius, iš jų: | vnt. | 151 | |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius | vnt. | 143 | |
| Langų plotas, iš jų: | m ² | 338.78 | |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas | m ² | 322.78 | |
| Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys | | | |
| Langų skaičius, iš jų: | vnt. | 50 | |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius | vnt. | 10 | |
| Langų plotas, iš jų: | m ² | 78.9 | |
| Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m ² | 16.94 | |
| Lauko durų skaičius | vnt. | 5 | |
| Lauko durų plotas | m ² | 12.41 | |
| Rūsys | | | |
| Rūsio perdangos plotas | m ² | 680 | |
| Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0.71 | |

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

| Vertinimo objektas | Išsamus būklės aprašymas |
|--|--|
| | - |
| Pastato sienos | Sienų konstrukcija - plytos, apdaila tinkas. Konstrukcija nešiltinta. Fasado tinkas vietomis aptrupėjęs, įskilęs. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymių. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa. |
| Pastato stogas | Stogas sutaptintas, dengtas rulonine prilydoma danga, dalis šlaitinio, danga asbestcementinio šiferio. Lietaus nuvedimas išorinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Perdanga po pastoge neapšiltinta. |
| Langai butuose ir kitose patalpose | Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. |
| Langai bendro naudojimo patalpose | Laiptinių langai atnaujinti, foje langai seni, nesandarūs, mediniai. |
| Pastato lauko ir tamburo durys | Įėjimo durys neatnaujintos, aprašinėtos, nešiltintos, apačios išsikraipiusios. |
| Pastato rūsysis ir grindys ant grunto | Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta. |
| Pastato šildymo sistemos | Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai. |
| Pastato karšto vandens sistema | Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga. |
| Pastato šalto vandens sistema | Vandentiekio vamzdynai seni. |
| Pastato vėdinimo sistema | Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos. |
| Priešgaisrinė sistema | Neatnaujinta. |
| Elektros sistema | Elektros instaliacija neatnaujinta. |
| Žaibosauga | Neatnaujinta. |
| Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė | Laiptinių būklė gera, atliktas remontas. |

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

| | | |
|-----|--------------------------|---------|
| 1.1 | Paketo naudingumo klasė | B klasė |
| 1.2 | Pastato naudingas plotas | 3389 |

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

| Trumpas darbų aprašas | Techninė specifikacija darbams ir gaminiams | Papildomas darbų aprašymas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Įkainis | Kaina, be PVM | Kaina, su PVM |
|--|---|---|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | | | | | | |
| Aplinkos tvarkymo darbai | | | | | | | |
| Lauko laiptų remontas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant. | | m3 | 1.5 | 698.56 € | 1047.84 € | 1267.89 € |
| Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | | | | | | |
| Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas. | | m ² | 9 | 187.36 € | 1686.24 € | 2040.35 € |
| Individualių rekuperatorių įrengimas | | | | | | | |
| Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas. | Rekuperatoriai nemontuojami butuose Nr. 5A.; 5B; 39; 51; 52; 64. Likusiems butams įrengiami dvisraučiai minirekuperatoriai 1-o kambario butams po 1 vnt., likusiems po 2 vnt. | vnt | 113 | 700 € | 79100 € | 95711 € |
| Cokolių šiltinimo darbai | | | | | | | |
| Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. | Įgilinimas iki 1,2 m. | m ² | 250 | 115.46 € | 28865 € | 34926.65 € |
| Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas. | | m ² | 98 | 133.69 € | 13101.62 € | 15852.96 € |
| Sienų šiltinimas | | | | | | | |
| Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. | $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$ | m ² | 2913 | 140 € | 407820 € | 493462.2 € |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----|------|----------|------------|------------|
| Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas. | Šiltinama išorinė perdanga | m² | 58 | 118.51 € | 6873.58 € | 8317.03 € |
| Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams. | | m | 40 | 76.97 € | 3078.8 € | 3725.35 € |
| Rūsio lubų šiltinimas | | | | | | | |
| Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. | | m² | 680 | 41.01 € | 27886.8 € | 33743.03 € |
| Stogų atnaujinimas | | | | | | | |
| Šlaitinių stogų dangos keitimas, esamą dangą keičiant lakštinių medžiagų danga | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos stogo dangos ir grebėstų nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Pažeistų medinių konstrukcijų bei naujai dangai reikalingų konstrukcijų gamyba ir montavimas (mūrlotai, gegnės, stygos, statramsčiai, grebėstai, karnizai ir kita); 3. Vėjo izoliacijos įrengimas; 4. Stoglangių įrengimas; 5. Naujos stogo dangos įrengimas, aptaisant kraigus, karnizus, prieglaudą; 6. Vėjalenčių, aptvėrimų, stogo kopėčių ir kt. įrengimas; 7. Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; 8. Žaibolaidžių įrengimas; 9. Antenų ir kitų ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas. | Stogo dangos tipas tikslinamas TDP rengimo metu | m² | 807 | 101.81 € | 82160.67 € | 99414.41 € |
| Perdangų nešiltintoje pastogėje šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant praėjimo takus. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,19 > U≥0,10 W/(m²·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Perdangos paviršiaus paruošimas; 2. Garo izoliacijos paklojimas; 3. Šiltinamosios izoliacijos paklojimas; 4. Vėjo izoliacinių plokščių paklojimas; 5. Praėjimo takų įrengimas; 6. Liuko sutvarkymas; 7. Ventilacijos sutvarkymas. | U ≤ 0,15 (W/m2K) | m² | 598 | 26.72 € | 15978.56 € | 19334.06 € |
| Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – U < 0,25 W/(m²·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. | U ≤ 0,15 (W/m2K) | m² | 673 | 150 € | 100950 € | 122149.5 € |
| Lietaus nuvedimo sistemos šlaitiniams stogams keitimas (m2 stogo ploto). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos lietaus nuvedimo sistemos nuardymas. 2. Naujos lietaus nuvedimo sistemos sumontavimas. | | m² | 807 | 6.71 € | 5414.97 € | 6552.11 € |
| Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas | | | | | | | |
| Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. | Keičiami seni butų langai, U ≤ 0,9 (W/m2K) | m² | 36.8 | 284 € | 10451.2 € | 12645.95 € |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|-------|-----------|------------|------------|
| Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija ir su vertikalia orlaide). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas -1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. | Keičiami seni rūšio langai, U ≤ 1,1 (W/m2K) | m ² | 10.64 | 508.56 € | 5411.08 € | 6547.41 € |
| Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritruikiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. | Keičiamos įėjimo (1 vnt.) ir rūšio durys (2 vnt.), U ≤ 1,4 (W/m2K) | m ² | 6.67 | 529.39 € | 3531.03 € | 4272.55 € |
| Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U≥1,3 W/(m ² ·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritruikiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila. | Keičiamos tambūro durys, U ≤ 1,4 (W/m2K) | m ² | 5.74 | 385.29 € | 2211.56 € | 2675.99 € |
| Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila. | Keičiami seni bendro naudojimo langai (laiptinių, koridorių ir kt.), U ≤ 1,1 (W/m2K) | m ² | 53.52 | 445.06 € | 23819.61 € | 28821.73 € |
| Elektros instaliacijos modernizavimas | | | | | | | |
| Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui. | | vnt. | 1 | 1461.18 € | 1461.18 € | 1768.03 € |
| Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas. | | m ² rūšio ploto | 680 | 18.94 € | 12879.2 € | 15583.83 € |
| Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus. | | m | 55 | 12.24 € | 673.2 € | 814.57 € |
| Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas. | | laiptinė | 2 | 2427.8 € | 4855.6 € | 5875.28 € |
| Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas | | | | | | | |
| Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | | m | 269 | 68.76 € | 18496.44 € | 22380.69 € |
| Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo) | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | | m | 269 | 24.96 € | 6714.24 € | 8124.23 € |

| | | | | | | |
|---|--|-------|-------|----------|------------|------------|
| Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | m | 229 | 36.98 € | 8468.42 € | 10246.79 € |
| Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. | vnt | 32 | 231.38 € | 7404.16 € | 8959.03 € |
| Rankšluosčių džiovintuvų keitimas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir privedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. | vnt | 77 | 140 € | 10780 € | 13043.8 € |
| Šildymo sistemos remontas | | | | | | |
| Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas. | kW | 339 | 50.54 € | 17133.06 € | 20731 € |
| Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas. | vnt. | 34 | 62.95 € | 2140.3 € | 2589.76 € |
| Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas. | m | 458 | 29.29 € | 13414.82 € | 16231.93 € |
| Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas. | m | 1257 | 28.02 € | 35221.14 € | 42617.58 € |
| Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas. | vnt. | 36 | 285.47 € | 10276.92 € | 12435.07 € |
| Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno. | kW | 223.6 | 127.79 € | 28573.84 € | 34574.35 € |
| Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas. | vnt. | 172 | 56.05 € | 9640.6 € | 11665.13 € |
| Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas) | | | | | | |
| Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. | butas | 77 | 126.3 € | 9725.1 € | 11767.37 € |

| | | | | | | | |
|---|---|---|------|----|-----------|-----------|--------------|
| Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine dangą. 5. Ventilacijos sistemos prijungimas prie stovo. | | vnt. | 32 | 229.58 € | 7346.56 € | 8889.34 € |
| Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas | | | | | | | |
| Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas. | | kW | 4 | 1387.83 € | 5551.32 € | 6717.1 € |
| Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras | | | | | | | |
| Šildymo - vėsinimo sistema oras-oras, galia iki 3kW. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose. 2. Atraminį konstrukcijų montavimas. 3. Vidinio agregato tvirtinimas. 4. Išorinio agregato montavimas, tvirtinant prie įrengtų konstrukcijų. 5. Kabelio tiesimas kanaluose. 6. Vidinio ir išorinio agregatų prijungimas prie kondicionavimo sistemų ir elektros tinklų. 7. Sumontuotų agregatų veikimo patikrinimas. | Įrengiama butams Nr. 51; 52; 53 su visais priklausiniais. Kondicionieriaus galia, techniniai parametrai ir kiti duomenys tikslinami TDP rengimo metu. | vnt | 3 | 1334.09 € | 4002.27 € | 4842.75 € |
| Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas | | | | | | | |
| Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. | | m | 34 | 82.33 € | 2799.22 € | 3387.06 € |
| Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. | | m | 68 | 60.55 € | 4117.4 € | 4982.05 € |
| Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. | | m | 45 | 44.61 € | 2007.45 € | 2429.01 € |
| | | | | | | Iš viso: | 1262115.92 € |
| [[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]] | | | | | | | |
| Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas | | | | | | | |
| Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. | | m | 34 | 75.98 € | 2583.32 € | 3125.82 € |
| Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas. | | m | 93 | 58.46 € | 5436.78 € | 6578.5 € |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|---------|------------|------------|
| Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas. | | m | 269 | 46.83 € | 12597.27 € | 15242.7 € |
| Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas | | | | | | | |
| Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. | | m | 229 | 36.51 € | 8360.79 € | 10116.56 € |
| Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. | | m | 269 | 58.15 € | 15642.35 € | 18927.24 € |
| | | | | | | Iš viso: | 53990.82 € |

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

| Eiles Nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, EUR | Santykinė kaina Eur/m2 |
|-----------|---|------------------------|------------------------|
| 4.1. | Statybos darbai iš viso | 1316106.74 € | 388.35 €/m2 |
| 4.2. | Iš jų: | | |
| 4.3. | Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 1262115.92 € | 372.42 €/m2 |
| 4.4. | Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos | 142338 € | |
| 4.5. | Iš jų: | | |
| 4.6. | Projekto administravimas | 71596.01 € | 21.13 €/m2 |
| 4.7. | Iš viso: | 1458444.74 € | 430.35 €/m2 |

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

| Eiles Nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamas investicijų dydis, Eur | Procentinė dalis nuo visos sumos, % |
|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 6.1. | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 1316106.74 € | 90.24 % |
| 6.2. | Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti | 142338 € | 9.76 % |
| 6.3. | Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti | 0 € | 0 % |
| 6.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos) | 0 € | 0 % |
| 6.5. | | Iš viso: 1458444.74 € | 100 % |

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

| Eiles Nr. | Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius: | Suma, Eur | Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2 | Pastabos |
|-----------|--|-----------|--|--|
| 6.1.1. | Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)* | 142338 € | 42 € | Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį |
| 6.1.1.1. | 50 proc. dalis | 71169 € | | išmokama gavus statybos leidimą |
| 6.1.1.2. | 30 proc. dalis | 42701.4 € | | išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis |
| 6.1.1.3. | 20 proc. dalis | 28467.6 € | | išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą |
| 6.1.2. | Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą) | 379568 € | 112 € | Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį |
| 6.1.3. | Iš viso: | 521906 € | | |

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

| Eilės Nr. | Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis | Patalpų paskirtis | Patalpų naudingasis plotas, m ² | Investicijų suma EUR | | | | Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur) | Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur | Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ² |
|---|--|---------------------------|--|---|---|-------------------|----------|--|---|---|
| | | | | Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | | Kitoms priemonėms | Iš viso: | | | |
| | | | | Bendros investicijos, Eur | Individualios investicijos, Eur | | | | | |
| Gyvenamosios paskirties patalpos | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Buto/patalpos numeris: 1 1097-6013-4014:0052 | Gyvenamųjų (butų) | 44.82 | 15194.6 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 714.03 | 17602.63 | 5019.84 | 12582.79 | 1.17 |
| 7.2 | Buto/patalpos numeris: 2 1097-6013-4014:0026 | Gyvenamųjų (butų) | 45.76 | 15513.28 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 728.98 | 17936.26 | 5125.12 | 12811.14 | 1.17 |
| 7.3 | Buto/patalpos numeris: 3A 1097-6013-4014:0082 | Gyvenamųjų (butų) | 12.62 | 4278.36 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 201.01 | 5326.37 | 1413.44 | 3912.93 | 1.29 |
| 7.4 | Buto/patalpos numeris: 3B 1097-6013-4014:0083 | Įvairių socialinių grupių | 18.05 | 6119.2 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 287.56 | 7253.76 | 2021.6 | 5232.16 | 1.21 |
| 7.5 | Buto/patalpos numeris: 4 1097-6013-4014:0043 | Gyvenamųjų (butų) | 45.79 | 15523.45 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 729.47 | 17946.92 | 5128.48 | 12818.44 | 1.17 |
| 7.6 | Buto/patalpos numeris: 5A 1097-6013-4014:0081 | Įvairių socialinių grupių | 12.79 | 4335.99 | 0 | 203.71 | 4539.7 | 1432.48 | 3107.22 | 1.01 |
| 7.7 | Buto/patalpos numeris: 5B 1097-6013-4014:0053 | Įvairių socialinių grupių | 17.9 | 6068.35 | 0 | 285.13 | 6353.48 | 2004.8 | 4348.68 | 1.01 |
| 7.8 | Buto/patalpos numeris: 6 1097-6013-4014:0006 | Gyvenamųjų (butų) | 45.72 | 15499.72 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 728.34 | 17922.06 | 5120.64 | 12801.42 | 1.17 |
| 7.9 | Buto/patalpos numeris: 7 1097-6013-4014:0054 | Įvairių socialinių grupių | 45.41 | 15394.62 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 723.42 | 17812.04 | 5085.92 | 12726.12 | 1.17 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|-------|----------|---|--------|----------|---------|----------|------|
| 7.10 | Buto/patalpos numeris: 8 1097-6013-4014:0038 | Gyvenamųjų (butų) | 45.26 | 15343.77 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 720.99 | 17758.76 | 5069.12 | 12689.64 | 1.17 |
| 7.11 | Buto/patalpos numeris: 9A 1097-6013-4014:0014 | Įvairių socialinių grupių | 13.08 | 4434.3 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 208.35 | 5489.65 | 1464.96 | 4024.69 | 1.28 |
| 7.12 | Buto/patalpos numeris: 9B 1097-6013-4014:0015 | Įvairių socialinių grupių | 18.06 | 6122.59 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 287.72 | 7257.31 | 2022.72 | 5234.59 | 1.21 |
| 7.13 | Buto/patalpos numeris: 10 1097-6013-4014:0055 | Gyvenamųjų (butų) | 44.69 | 15150.53 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 711.92 | 17556.45 | 5005.28 | 12551.17 | 1.17 |
| 7.14 | Buto/patalpos numeris: 11A 1097-6013-4014:0035 | Gyvenamųjų (butų) | 12.77 | 4329.21 | 1864.17 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1017.17 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 203.44 | 6396.82 | 1430.24 | 4966.58 | 1.62 |
| 7.15 | Buto/patalpos numeris: 11B 1097-6013-4014:0086 | Gyvenamųjų (butų) | 17.69 | 5997.16 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 281.78 | 7125.94 | 1981.28 | 5144.66 | 1.21 |
| 7.16 | Buto/patalpos numeris: 12 1097-6013-4014:0029 | Gyvenamųjų (butų) | 46.95 | 15916.7 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 747.93 | 18358.63 | 5258.4 | 13100.23 | 1.16 |
| 7.17 | Buto/patalpos numeris: 13 1097-6013-4014:0051 | Gyvenamųjų (butų) | 46.34 | 15709.91 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 738.22 | 18142.13 | 5190.08 | 12952.05 | 1.16 |
| 7.18 | Buto/patalpos numeris: 14 4400-3766-2109:7201 | Gyvenamųjų (butų) | 53.98 | 18299.97 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 859.97 | 20853.94 | 6045.76 | 14808.18 | 1.14 |
| 7.19 | Buto/patalpos numeris: 14A 4400-3766-2130:7301 | Gyvenamųjų (butų) | 23.2 | 7865.12 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 369.57 | 9081.69 | 2598.4 | 6483.29 | 1.16 |
| 7.20 | Buto/patalpos numeris: 15 1097-6013-4014:0030 | Gyvenamųjų (butų) | 46.3 | 15696.34 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 737.57 | 18127.91 | 5185.6 | 12942.31 | 1.16 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|---|----------|---|--------|----------|---------|----------|------|
| 7.21 | Buto/patalpos numeris: 16 1097-6013-4014:0009 | Gyvenamųjų (butų) | 45.62 | 15465.82 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 726.77 | 17886.59 | 5109.44 | 12777.15 | 1.17 |
| 7.22 | Buto/patalpos numeris: 17 1097-6013-4014:0018 | Gyvenamųjų (butų) | 45.77 RC duomenimis naudingas buto plotas | 15516.67 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 729.15 | 17939.82 | 5126.24 | 12813.58 | 1.17 |
| 7.23 | Buto/patalpos numeris: 18 1097-6013-4014:0056 | Gyvenamųjų (butų) | 45.64 | 15472.6 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 727.09 | 17893.69 | 5111.68 | 12782.01 | 1.17 |
| 7.24 | Buto/patalpos numeris: 19A 1097-6013-4014:0046 | Gyvenamųjų (butų) | 15.49 | 5251.33 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 246.74 | 6345.07 | 1734.88 | 4610.19 | 1.24 |
| 7.25 | Buto/patalpos numeris: 19B 1097-6013-4014:0047 | Gyvenamųjų (butų) | 17.59 | 5963.25 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 280.21 | 7090.46 | 1970.08 | 5120.38 | 1.21 |
| 7.26 | Buto/patalpos numeris: 20 1097-6013-4014:0084 | Gyvenamųjų (butų) | 57 | 19323.79 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 908.07 | 21925.86 | 6384 | 15541.86 | 1.14 |
| 7.27 | Buto/patalpos numeris: 21 1097-6013-4014:0057 | Įvairių socialinių grupių | 44.83 | 15197.99 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 714.19 | 17606.18 | 5020.96 | 12585.22 | 1.17 |
| 7.28 | Buto/patalpos numeris: 22 1097-6013-4014:0058 | Gyvenamųjų (butų) | 45.68 | 15486.16 | 2381.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 687.28 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 727.69 | 18595.13 | 5116.16 | 13478.97 | 1.23 |
| 7.29 | Buto/patalpos numeris: 23 1097-6013-4014:0059 | Gyvenamųjų (butų) | 45.77 | 15516.67 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 729.15 | 17939.82 | 5126.24 | 12813.58 | 1.17 |
| 7.30 | Buto/patalpos numeris: 24 1097-6013-4014:0040 | Įvairių socialinių grupių | 45.83 | 15537.01 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 730.12 | 17961.13 | 5132.96 | 12828.17 | 1.17 |
| 7.31 | Buto/patalpos numeris: 25 1097-6013-4014:0023 | Gyvenamųjų (butų) | 57.15 | 19374.65 | 2202.59 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 508.59 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 910.45 | 22487.69 | 6400.8 | 16086.89 | 1.17 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|-------|----------|--|--------|----------|---------|----------|------|
| 7.32 | Buto/patalpos numeris: 26 1097-6013-4014:0031 | Gyvenamųjų (butų) | 45.3 | 15357.33 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 721.64 | 17772.97 | 5073.6 | 12699.37 | 1.17 |
| 7.33 | Buto/patalpos numeris: 27 1097-6013-4014:0041 | Gyvenamųjų (butų) | 44.91 | 15225.12 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 715.43 | 17634.55 | 5029.92 | 12604.63 | 1.17 |
| 7.34 | Buto/patalpos numeris: 28 1097-6013-4014:0037 | Gyvenamųjų (butų) | 45.15 | 15306.48 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 719.27 | 17719.75 | 5056.8 | 12662.95 | 1.17 |
| 7.35 | Buto/patalpos numeris: 29 1097-6013-4014:0060 | Gyvenamųjų (butų) | 45.15 | 15306.48 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 719.27 | 17719.75 | 5056.8 | 12662.95 | 1.17 |
| 7.36 | Buto/patalpos numeris: 30A 1097-6013-4014:0027 | Gyvenamųjų (butų) | 14.53 | 4925.87 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 231.46 | 6004.33 | 1627.36 | 4376.97 | 1.26 |
| 7.37 | Buto/patalpos numeris: 30B 1097-6013-4014:0087 | Gyvenamųjų (butų) | 18.58 | 6298.88 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 295.98 | 7441.86 | 2080.96 | 5360.9 | 1.2 |
| 7.38 | Buto/patalpos numeris: 31 1097-6013-4014:0032 | Gyvenamųjų (butų) | 48.68 | 16503.2 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 775.52 | 18972.72 | 5452.16 | 13520.56 | 1.16 |
| 7.39 | Buto/patalpos numeris: 32 1097-6013-4014:0010 | Gyvenamųjų (butų) | 47.35 | 16052.31 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 754.31 | 18500.62 | 5303.2 | 13197.42 | 1.16 |
| 7.40 | Buto/patalpos numeris: 33 4400-1492-7986:5259 | Įvairių socialinių grupių | 13.55 | 4593.64 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 215.86 | 5656.5 | 1517.6 | 4138.9 | 1.27 |
| 7.41 | Buto/patalpos numeris: 33B 1097-6013-4014:0039 | Gyvenamųjų (butų) | 24.17 | 8193.97 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 385.01 | 9425.98 | 2707.04 | 6718.94 | 1.16 |
| 7.42 | Buto/patalpos numeris: 34 1097-6013-4014:0028 | Gyvenamųjų (butų) | 54.32 | 18415.24 | 2711.17 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1017.17 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 865.36 | 21991.77 | 6083.84 | 15907.93 | 1.22 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|-------|----------|---|--------|----------|---------|----------|------|
| 7.43 | Buto/patalpos numeris: 35 1097-6013-4014:0061 | Gyvenamųjų (butų) | 44.21 | 14987.81 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 704.31 | 17386.12 | 4951.52 | 12434.6 | 1.17 |
| 7.44 | Buto/patalpos numeris: 36 1097-6013-4014:0019 | Įvairių socialinių grupių | 45.12 | 15296.31 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 718.78 | 17709.09 | 5053.44 | 12655.65 | 1.17 |
| 7.45 | Buto/patalpos numeris: 37A 1097-6013-4014:0062 | Įvairių socialinių grupių | 12.96 | 4393.62 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 206.46 | 5447.08 | 1451.52 | 3995.56 | 1.28 |
| 7.46 | Buto/patalpos numeris: 37B 1097-6013-4014:0080 | Gyvenamųjų (butų) | 18.18 | 6163.27 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 289.61 | 7299.88 | 2036.16 | 5263.72 | 1.21 |
| 7.47 | Buto/patalpos numeris: 38 1097-6013-4014:0011 | Gyvenamųjų (butų) | 45.34 | 15370.89 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 722.29 | 17787.18 | 5078.08 | 12709.1 | 1.17 |
| 7.48 | Buto/patalpos numeris: 39 1097-6013-4014:0063 | Gyvenamųjų (butų) | 46.51 | 15767.54 | 0 | 740.92 | 16508.46 | 5209.12 | 11299.34 | 1.01 |
| 7.49 | Buto/patalpos numeris: 40 1097-6013-4014:0064 | Gyvenamųjų (butų) | 45.91 | 15564.13 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 731.36 | 17989.49 | 5141.92 | 12847.57 | 1.17 |
| 7.50 | Buto/patalpos numeris: 41 1097-6013-4014:0065 | Įvairių socialinių grupių | 43.75 | 14831.86 | 2381.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 687.28 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 696.97 | 17910.11 | 4900 | 13010.11 | 1.24 |
| 7.51 | Buto/patalpos numeris: 42A 1097-6013-4014:0048 | Gyvenamųjų (butų) | 12.77 | 4329.21 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 203.44 | 5379.65 | 1430.24 | 3949.41 | 1.29 |
| 7.52 | Buto/patalpos numeris: 42B 1097-6013-4014:0049 | Gyvenamųjų (butų) | 17.79 | 6031.06 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 283.4 | 7161.46 | 1992.48 | 5168.98 | 1.21 |
| 7.53 | Buto/patalpos numeris: 43 1097-6013-4014:0066 | Gyvenamųjų (butų) | 46.73 | 15842.12 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 744.43 | 18280.55 | 5233.76 | 13046.79 | 1.16 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|-------|----------|--|--------|----------|---------|----------|------|
| 7.54 | Buto/patalpos numeris: 44 1097-6013-4014:0024 | Gyvenamųjų (butų) | 47.54 | 16116.72 | 3068.56 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1374.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 757.33 | 19942.61 | 5324.48 | 14618.13 | 1.28 |
| 7.55 | Buto/patalpos numeris: 45 1097-6013-4014:0085 | Gyvenamųjų (butų) | 49.52 | 16787.97 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 788.86 | 19270.83 | 5546.24 | 13724.59 | 1.15 |
| 7.56 | Buto/patalpos numeris: 46 1097-6013-4014:0067 | Įvairių socialinių grupių | 45.94 | 15574.3 | 2381.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 687.28 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 731.85 | 18687.43 | 5145.28 | 13542.15 | 1.23 |
| 7.57 | Buto/patalpos numeris: 47 1097-6013-4014:0068 | Įvairių socialinių grupių | 45.62 | 15465.82 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 726.77 | 17886.59 | 5109.44 | 12777.15 | 1.17 |
| 7.58 | Buto/patalpos numeris: 48 1097-6013-4014:0069 | Gyvenamųjų (butų) | 45.12 | 15296.31 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 718.78 | 17709.09 | 5053.44 | 12655.65 | 1.17 |
| 7.59 | Buto/patalpos numeris: 49 1097-6013-4014:0070 | Gyvenamųjų (butų) | 45.8 | 15526.84 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 729.63 | 17950.47 | 5129.6 | 12820.87 | 1.17 |
| 7.60 | Buto/patalpos numeris: 50 1097-6013-4014:0071 | Gyvenamųjų (butų) | 57.31 | 19428.89 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 912.98 | 22035.87 | 6418.72 | 15617.15 | 1.14 |
| 7.61 | Buto/patalpos numeris: 51 1097-6013-4014:0036 | Įvairių socialinių grupių | 46.16 | 15648.88 | 1614.25 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1614.25 | 735.35 | 17998.48 | 5169.92 | 12828.56 | 1.16 |
| 7.62 | Buto/patalpos numeris: 52 1097-6013-4014:0050 | Gyvenamųjų (butų) | 47.32 | 16042.14 | 2988.81 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1374.56 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1614.25 | 753.82 | 19784.77 | 5299.84 | 14484.93 | 1.28 |
| 7.63 | Buto/patalpos numeris: 53 4400-4919-4585:8001 | Gyvenamųjų (butų) | 46.57 | 15787.88 | 3308.25 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 Šildymo įrenginių kaina, Eur: 1614.25 | 741.89 | 19838.02 | 5215.84 | 14622.18 | 1.31 |
| 7.64 | Buto/patalpos numeris: 54 1097-6013-4014:0021 | Įvairių socialinių grupių | 13.17 | 4464.81 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 209.81 | 5521.62 | 1475.04 | 4046.58 | 1.28 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|
| 7.65 | Buto/patalpos numeris: 55 4400-4301-7967:4408 | Įvairių socialinių grupių | 26.83 | 9095.74 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 427.39 | 10370.13 | 3004.96 | 7365.17 | 1.14 |
| 7.66 | Buto/patalpos numeris: 56 4400-4301-7978:4409 | Įvairių socialinių grupių | 13.94 | 4725.85 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 222.06 | 5794.91 | 1561.28 | 4233.63 | 1.27 |
| 7.67 | Buto/patalpos numeris: 57 1097-6013-4014:0074 | Gyvenamųjų (butų) | 63.66 | 21581.63 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 1014.16 | 24289.79 | 7129.92 | 17159.87 | 1.12 |
| 7.68 | Buto/patalpos numeris: 59 1097-6013-4014:0075 | Gyvenamųjų (butų) | 30.42 | 10312.8 | 3389.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2542.94 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 484.62 | 14187.36 | 3407.04 | 10780.32 | 1.48 |
| 7.69 | Buto/patalpos numeris: 60 1097-6013-4014:0042 | Gyvenamųjų (butų) | 30.72 | 10414.51 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 489.37 | 11750.88 | 3440.64 | 8310.24 | 1.13 |
| 7.70 | Buto/patalpos numeris: 61 1097-6013-4014:0076 | Gyvenamųjų (butų) | 49.3 | 16713.39 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 785.4 | 19192.79 | 5521.6 | 13671.19 | 1.16 |
| 7.71 | Buto/patalpos numeris: 62 1097-6013-4014:0020 | Įvairių socialinių grupių | 42.71 | 14479.28 | 1694 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 680.39 | 16853.67 | 4783.52 | 12070.15 | 1.18 |
| 7.72 | Buto/patalpos numeris: 63 1097-6013-4014:0013 | Gyvenamųjų (butų) | 32.63 | 11062.02 | 847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847 | 519.82 | 12428.84 | 3654.56 | 8774.28 | 1.12 |
| 7.73 | Buto/patalpos numeris: 64 1097-6013-4014:0077 | Gyvenamųjų (butų) | 32.07 | 10872.18 | 1374.56 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1374.56 | 510.86 | 12757.6 | 3591.84 | 9165.76 | 1.19 |
| 7.74 | Buto/patalpos numeris: 66 1097-6013-4014:0088 | Gyvenamųjų (butų) | 72.43 | 24554.78 | 3068.56 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1374.56 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694 | 1153.89 | 28777.23 | 8112.16 | 20665.07 | 1.19 |
| Negyvenamosios paskirties patalpos | | | | | | | | | | |
| 7.75 | 1097-6013-4014:0022 | Kitų pagalbinių | 99.37 | 33687.81 | 0 | 1583.06 | 35270.87 | 11129.44 | 24141.43 | 1.01 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------|-------|
| 7.76 | Buto/patalpos numeris: 102 4400-5055- 8215:2910 | Maitinimo | 232.36 | 78773.28 | 0 | 3701.72 | 82475 | 26024.32 | 56450.68 | 1.01 |
| 7.77 | Buto/patalpos numeris: 103 4400-5055- 8226:2911 | Viešbučių | 267.98 | 90848.95 | 0 | 4269.22 | 95118.17 | 30013.76 | 65104.41 | 1.01 |
| 7.78 | Iš viso: | | 3389 | 1148918.19 | 113199.7 | 53988.85 | 1316106.74 | 379568 | 936538.78 | 91.36 |