

Investicijų planą rengia: Mažoji bendrija Namų diagnostika
Įmonės kodas 305679394, Adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Didžioji g. 12, LT-14181,
El. paštas info@namudiagnostika.lt, Tel. Nr.+37065035225

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Modestas Kračka
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	Mažoji bendrija Namų diagnostika
IP rengėjo el. paštas	info@namudiagnostika.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37065035225
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Modestas Kračka
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Modestas
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Kračka
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	Direktorius

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Išorinių sienų būklė yra patenkinama, dalyje pastato mūro sienos patrupėja, vizualinių nutrupėjimų nėra. Pastato išorinių sienų konstrukcija netenkina norminių reikalavimų nurodytų STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 4 lentelėje.
Pastato stogas	Pastate yra sutapdintas stogas, stogo danga neatnaujinta, vandens nuolydžiai suformuoti, vietomis netinkamai. Stogo dangoje raukšlių ir pūslių nesimato. Apskardinimai yra paveikti korozijos. Pastato stogas neapšiltintas. Pastato stogas viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3 lentelėje Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų $U(A)$ ($W/(m^2 \cdot K)$) vertės B energinio naudingumo klasės pastatų (jų dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimui
Langai butuose ir kitose patalpose	Pastate yra plastikiniai langai su stiklo paketais. Dalis langų yra seni mediniai, vadovaujantis STR 2.01.02:2016 medinių langų šilumos perdavimo koeficientai ($2,50 W/(m^2 \cdot K)$) neatitinka galiojančių normos reikalavimų.
Langai bendro naudojimo patalpose	Pastato bendro naudojimo patalpose įrengti plastikiniai langai su stiklo paketais, esamu metu tenkina STR 2.01.02:2016 reikalavimus
Pastato lauko ir tamburo durys	Bendro naudojimo patalpose durys yra metalinės apšiltintos. Tambūro durys plastikinės su stiklo paketu ir senos medinės.
Pastato rūsysis ir grindys ant grunto	Rūsio perdanga yra neapšiltinta. Bendras perdangos ir grindų šilumos perdavimo koeficientas viršija STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 3 lentelėje nurodytas reikšmes
Pastato šildymo sistemos	Pastatas šildomas iš miesto šilumos tinklų. Šilumos punktas turi automatinį valdymą. Šilumos magistraliniai vamzdynai apšiltinti, nėra atnaujinti.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte. Karšto vandens stovai ir magistraliniai dalyje pastato apšiltinti, atnaujinti.
Pastato šalto vandens sistema	Pastatui šaltas vanduo tiekiamas iš miesto vandens tinklų. Pastate stovai ir magistraliniai vamzdynai dalyje pastato pakeisti.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimo sistema pastate natūrali kanalinė. Oras į patalpas patenka atidarant langus, duris, taip pat per nesandarumus.
Priešgaisrinė sistema	Nėra
Elektros sistema	Elektros instaliacijos būklė patenkinama. Rūsio ir laiptinės patalpose būtina nauja elektros instaliacija.
Žaibosauga	Nėra

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė

Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė patenkinama, reikalingas kosmetinis remontas.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	5256.49

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinių efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	172	600 €	103200 €	124872 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	7.9	698.56 €	5518.62 €	6677.53 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.		m	15	114.5 €	1717.5 €	2078.18 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	22.5	187.36 €	4215.6 €	5100.88 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m	m ²	307.66	115.46 €	35522.42 €	42982.13 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	174.64	133.69 €	23347.62 €	28250.62 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Laikytis SAR. Fasadų apdailai naudoti smulkaus mastelio keramiką arba klijuojamą klinkerį, t.y taikant mažo formato plyteles, užtikrinant visų esamų išsikišimų ir reljefinių elementų išsaugojimą.	m ²	3117.65	175 €	545588.75 €	660162.39 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,39>U≥0,25 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklę; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas U ≤ 0,27 (W/m2K)	m²	437.37	118.51 €	51832.72 €	62717.59 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	21	76.97 €	1616.37 €	1955.81 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	5	146.65 €	733.25 €	887.23 €
Reklaminių skydų/stendų, sumontuotų ant išorinės sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skydų/stendų demontavimas. 2. Skylių gręžimas. 3. Skydų/stendų tvirtinimas.		vnt	1	8.1 €	8.1 €	9.8 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m²	97.8	72.82 €	7121.8 €	8617.38 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m²	404.84	114.01 €	46155.81 €	55848.53 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,36≥U≥0,26 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U ≤ 0,30 (W/m2K)	m²	943.76	41.01 €	38703.6 €	46831.36 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U ≤ 0,14 (W/m2K)	m²	1433.99	139.89 €	200600.86 €	242727.04 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m2	97.8	119.38 €	11675.36 €	14127.19 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Laikytis SAR reikalavimų. Balkono rėmo spalvą deriname prie fasado	m²	404.84	260 €	105258.4 €	127362.66 €

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai U ≤ 0,9 (W/m ² K)	m ²	72.9	250 €	18225 €	22052.25 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūsio langai, U ≤ 1,1 (W/m ² K)	m ²	7.45	314.77 €	2345.04 €	2837.5 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Laiptinių įėjimo duris numatyti su didesnio formato ištiklinimu, užtikrinančiu pakankamą natūralų apšvietimą laiptinėse. U ≤ 1,5 (W/m ² K)	m ²	35.7	529.39 €	18899.22 €	22868.06 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Tambūro durys U ≤ 1,5 (W/m ² K)	m ²	21	385.29 €	8091.09 €	9790.22 €
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3. Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4. Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	37.39	137.39 €	5137.01 €	6215.78 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinų jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūsio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūsio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūsio ploto	943.76	18.94 €	17874.81 €	21628.52 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	7	485.56 €	3398.92 €	4112.69 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinis jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslių komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinis jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	73	132.3 €	9657.9 €	11686.06 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							

Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	300	68.76 €	20628 €	24959.88 €
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	300	21.55 €	6465 €	7822.65 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	292.02	36.98 €	10798.9 €	13066.67 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	73	100 €	7300 €	8833 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	66	285.47 €	18841.02 €	22797.63 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	512.38	29.29 €	15007.61 €	18159.21 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	300	127.79 €	38337 €	46387.77 €
Termostatinių radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.		vnt.	275	56.05 €	15413.75 €	18650.64 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	66	62.95 €	4154.7 €	5027.19 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	400	39.4 €	15760 €	19069.6 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	1812	28.02 €	50772.24 €	61434.41 €	
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)								
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	73	126.3 €	9219.9 €	11156.08 €	
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas								
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	7	1320.94 €	9246.58 €	11188.36 €	
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas								
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	82.33 €	1646.6 €	1992.39 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	149.24	60.55 €	9036.48 €	10934.14 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	105	44.61 €	4684.05 €	5667.7 €	
Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais, kai vamzdžių DN iki 110mm	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių kirtimosi vietų su perdenginiais ar sienomis užtaisymas ugniai atspariomis medžiagomis.		vnt	7	62.42 €	436.94 €	528.7 €	
							Iš viso:	1826187.3 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	20	75.98 €	1519.6 €	1838.72 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	149.24	58.46 €	8724.57 €	10556.73 €	

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vedinti. 5. Stovo vedinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	300	46.83 €	14049 €	16999.29 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	149.24	36.51 €	5448.75 €	6592.99 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	300	58.15 €	17445 €	21108.45 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu	m ²	575.65	85.94 €	49471.36 €	59860.35 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	523.32	15.44 €	8080.06 €	9776.87 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	1556.1	12.61 €	19622.42 €	23743.13 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	400.68	7.51 €	3009.11 €	3641.02 €
Iš viso:							154117.55 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo šESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	1189123.51	251.12	153.81	97.31		
Paketo rodikliai	B klasė	468982.13	99.04	52.67	46.37	60.56	167.79

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	220772.58 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	110386.29 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	66231.77 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	44154.52 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	588726.88 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	809499.46 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Gyvenamosios paskirties patalpos										
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-2000-3012:0069	Gyvenamųjų (butų)	51.3	15063.43	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1504.03	19885.04	5745.6	14139.44	1.15
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-2000-3012:0001	Gyvenamųjų (butų)	52.7	15474.52	2132.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 680.63 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1545.03	19152.18	5902.4	13249.78	1.05
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-2000-3012:0002	Gyvenamųjų (butų)	63.5	18645.77	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1861.74	24551.09	7112	17439.09	1.14
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-2000-3012:0003	Gyvenamųjų (butų)	51.8	15210.25	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1518.67	20046.5	5801.6	14244.9	1.15
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-2000-3012:0004	Gyvenamųjų (butų)	52.9	15533.25	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1550.88	18536.13	5924.8	12611.33	0.99
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-2000-3012:0005	Gyvenamųjų (butų)	63.8	18733.86	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1870.52	24647.96	7145.6	17502.36	1.14
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-2000-3012:0006	Gyvenamųjų (butų)	51.6	15151.52	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1512.82	19981.92	5779.2	14202.72	1.15

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-2000-3012:0007	Gyvenamųjų (butų)	53	15562.61	4174.5 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2722.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1553.81	21290.92	5936	15354.92	1.21
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-2000-3012:0008	Gyvenamųjų (butų)	65.7	19291.76	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1926.16	25261.5	7358.4	17903.1	1.14
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-2000-3012:0070	Gyvenamųjų (butų)	51.4	15092.8	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1506.96	19917.34	5756.8	14160.54	1.15
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-2000-3012:0009	Gyvenamųjų (butų)	52.9	15533.25	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1550.88	18536.13	5924.8	12611.33	0.99
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-2000-3012:0010	Gyvenamųjų (butų)	65.05	19100.9	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1907.2	25051.68	7285.6	17766.08	1.14
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-2000-3012:0011	Gyvenamųjų (butų)	51.7	15180.89	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1515.75	20014.22	5790.4	14223.82	1.15
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-2000-3012:0012	Gyvenamųjų (butų)	52.9	15533.25	2132.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 680.63 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1550.88	19216.76	5924.8	13291.96	1.05
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-2000-3012:0013	Gyvenamųjų (butų)	65.3	19174.31	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1914.45	25132.34	7313.6	17818.74	1.14
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-2000-3012:0014	Gyvenamųjų (butų)	47.6	13976.99	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1395.53	18690.1	5331.2	13358.9	1.17
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-2000-3012:0071	Gyvenamųjų (butų)	48.1	14123.8	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1410.18	18851.56	5387.2	13464.36	1.17

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-2000-3012:0015	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15680.06	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1565.53	18697.59	5980.8	12716.79	0.99
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-2000-3012:0016	Gyvenamųjų (butų)	48.1	14123.8	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1410.18	18851.56	5387.2	13464.36	1.17
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-2000-3012:0017	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15680.06	3223.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1771.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1565.53	20468.79	5980.8	14487.99	1.13
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-2000-3012:0018	Gyvenamųjų (butų)	48.1	14123.8	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1410.18	18851.56	5387.2	13464.36	1.17
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-2000-3012:0019	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15680.06	3223.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1771.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1565.53	20468.79	5980.8	14487.99	1.13
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-2000-3012:0072	Gyvenamųjų (butų)	47.67	13997.54	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1397.54	18712.66	5339.04	13373.62	1.17
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-2000-3012:0020	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15680.06	3223.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1771.2 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1565.53	20468.79	5980.8	14487.99	1.13
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-2000-3012:0021	Gyvenamųjų (butų)	59.3	17412.51	2178 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1738.6	21329.11	6641.6	14687.51	1.03
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-2000-3012:0022	Gyvenamųjų (butų)	55.9	16414.15	3528.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2076.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1638.89	21581.4	6260.8	15320.6	1.14
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-2000-3012:0023	Gyvenamųjų (butų)	51.5	15122.16	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1509.89	19949.63	5768	14181.63	1.15

7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-2000-3012:0024	Gyvenamųjų (butų)	60.4	17735.5	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1770.81	23549.89	6764.8	16785.09	1.16
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-2000-3012:0025	Gyvenamųjų (butų)	56.4	16560.97	3528.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2076.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1653.53	21742.86	6316.8	15426.06	1.14
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-2000-3012:0026	Gyvenamųjų (butų)	52.1	15298.34	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1527.46	20143.38	5835.2	14308.18	1.14
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-2000-3012:0027	Gyvenamųjų (butų)	60	17618.05	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1759.1	23420.73	6720	16700.73	1.16
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-2000-3012:0028	Gyvenamųjų (butų)	56.3	16531.6	3528.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2076.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1650.6	21710.56	6305.6	15404.96	1.14
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-2000-3012:0029	Gyvenamųjų (butų)	52.2	15327.7	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1530.39	20175.67	5846.4	14329.27	1.14
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-2000-3012:0030	Gyvenamųjų (butų)	60	17618.05	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1759.1	23420.73	6720	16700.73	1.16
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-2000-3012:0031	Gyvenamųjų (butų)	56.2	16502.24	3528.36 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2076.36 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1647.67	21678.27	6294.4	15383.87	1.14
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-2000-3012:0032	Gyvenamųjų (butų)	52	15268.98	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1524.53	20111.09	5824	14287.09	1.14
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-2000-3012:0033	Gyvenamųjų (butų)	52.7	15474.52	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1545.03	20337.13	5902.4	14434.73	1.14

7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-2000-3012:0034	Gyvenamųjų (butų)	71.6	21024.21	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2099.24	27167.03	8019.2	19147.83	1.11
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-2000-3012:0035	Gyvenamųjų (butų)	53	15562.61	6321.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2495.63 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 508.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1553.81	23437.83	5936	17501.83	1.38
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-2000-3012:0036	Gyvenamųjų (butų)	72.3	21229.75	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2119.73	27393.06	8097.6	19295.46	1.11
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-2000-3012:0037	Gyvenamųjų (butų)	52.9	15533.25	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1550.88	20401.71	5924.8	14476.91	1.14
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-2000-3012:0038	Gyvenamųjų (butų)	72.15	21185.7	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2115.26	27344.54	8080.8	19263.74	1.11
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1097-2000-3012:0039	Gyvenamųjų (butų)	53.2	15621.34	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1559.67	20498.59	5958.4	14540.19	1.14
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1097-2000-3012:0040	Gyvenamųjų (butų)	72.1	21171.02	8181.78 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3630 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 508.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2113.88	31466.68	8075.2	23391.48	1.35
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1097-2000-3012:0041	Gyvenamųjų (butų)	53.1	15591.97	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1556.74	20466.29	5947.2	14519.09	1.14

7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1097-2000-3012:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.6	14857.89	3953.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2501.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1483.54	20294.5	5667.2	14627.3	1.2
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1097-2000-3012:0043	Gyvenamųjų (butų)	51.2	15034.07	1452 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1501.1	17987.17	5734.4	12252.77	1
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1097-2000-3012:0044	Gyvenamųjų (butų)	53.1	15591.97	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1556.74	20466.29	5947.2	14519.09	1.14
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1097-2000-3012:0045	Gyvenamųjų (butų)	51	14975.34	3953.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2501.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1495.25	20423.66	5712	14711.66	1.2
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1097-2000-3012:0046	Gyvenamųjų (butų)	52	15268.98	3764.31 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2312.31 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1524.53	20557.82	5824	14733.82	1.18
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1097-2000-3012:0047	Gyvenamųjų (butų)	52.9	15533.25	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1550.88	20401.71	5924.8	14476.91	1.14
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1097-2000-3012:0048	Gyvenamųjų (butų)	50.8	14916.62	3953.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2501.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1489.39	20359.08	5689.6	14669.48	1.2
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1097-2000-3012:0049	Gyvenamųjų (butų)	52	15268.98	3764.31 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2312.31 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1524.53	20557.82	5824	14733.82	1.18
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1097-2000-3012:0050	Gyvenamųjų (butų)	53	15562.61	3317.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1553.81	20434	5936	14498	1.14
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1097-2000-3012:0051	Gyvenamųjų (butų)	50.6	14857.89	3953.07 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2501.07 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1483.54	20294.5	5667.2	14627.3	1.2

7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1097-2000-3012:0052	Gyvenamųjų (butų)	51.9	15239.61	3764.31 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2312.31 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1521.6	20525.52	5812.8	14712.72	1.18
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1097-2000-3012:0053	Gyvenamųjų (butų)	66.5	19526.67	2178 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1949.74	23654.41	7448	16206.41	1.02
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1097-2000-3012:0054	Gyvenamųjų (butų)	85.6	25135.08	2904 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2509.65	30548.73	9587.2	20961.53	1.02
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1097-2000-3012:0055	Gyvenamųjų (butų)	67	19673.49	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1964.38	25681.45	7504	18177.45	1.13
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1097-2000-3012:0056	Gyvenamųjų (butų)	85.3	25046.99	4769.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2500.87	32317.44	9553.6	22763.84	1.11
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1097-2000-3012:0057	Gyvenamųjų (butų)	66.9	19644.12	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1961.45	25649.15	7492.8	18156.35	1.13
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1097-2000-3012:0058	Gyvenamųjų (butų)	85.4	25076.36	4769.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2503.79	32349.73	9564.8	22784.93	1.11
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1097-2000-3012:0073	Gyvenamųjų (butų)	66.9	19644.12	4043.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1961.45	25649.15	7492.8	18156.35	1.13
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1097-2000-3012:0059	Gyvenamųjų (butų)	85.2	25017.63	4769.58 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1865.58 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2497.94	32285.15	9542.4	22742.75	1.11
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1097-2000-3012:0060	Gyvenamųjų (butų)	77.1	22639.19	7986 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2722.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2359.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2260.44	32885.63	8635.2	24250.43	1.31

7.66	Buto/patalpos numeris: 66 4400-2727-4680:7848	Gyvenamųjų (butų)	66.39	19494.37	9183.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3176.25 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 508.2 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2595.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	1946.5	30624.77	7435.68	23189.09	1.46
7.67	Buto/patalpos numeris: 67 4400-2727-4694:7849	Gyvenamųjų (butų)	58.11	17063.08	7940.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3403.13 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2359.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1703.62	26707.33	6508.32	20199.01	1.45
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1097-2000-3012:0063	Gyvenamųjų (butų)	68.9	20231.39	5499.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2595.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2020.02	27750.86	7716.8	20034.06	1.21
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1097-2000-3012:0064	Gyvenamųjų (butų)	59.86	17576.94	4537.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2359.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1754.94	23869.38	6704.32	17165.06	1.19
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1097-2000-3012:0065	Gyvenamųjų (butų)	69.1	20290.12	5499.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2595.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2025.88	27815.45	7739.2	20076.25	1.21
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1097-2000-3012:0066	Gyvenamųjų (butų)	58.8	17265.69	4537.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2359.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1723.96	23527.15	6585.6	16941.55	1.2
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1097-2000-3012:0067	Gyvenamųjų (butų)	67.4	19790.94	5499.45 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2595.45 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	1976.1	27266.49	7548.8	19717.69	1.22
7.73	Buto/patalpos numeris: 73 1097-2000-3012:0068	Gyvenamųjų (butų)	58.8	17265.69	4537.5 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2359.5 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1723.96	23527.15	6585.6	16941.55	1.2
Negyvenamosios paskirties patalpos										
7.74	1097-2000-3012:0074	Administracinių	225.74	66284.97	0	6618.58	72903.55	25282.88	47620.67	0.88

7.75	1097-2000-3012:0075	Prekybos	215.88	63389.74	0	6329.45	69719.19	24178.56	45540.63	0.88
7.76	1097-2000-3012:0077	Administracinių	65.28	19168.44	0	1913.83	21082.27	7311.36	13770.91	0.88
7.77	1097-2000-3012:0079	Administracinių	362.42	106418.89	0	10625.94	117044.83	40591.04	76453.79	0.88
7.78	1097-2000-3012:0076	Prekybos	100.74	29580.7	0	2953.51	32534.21	11282.88	21251.33	0.88
7.79		Iš viso:	5256.49	1543485	282708.62	154111.23	1980304.85	588726.88	1391577.95	