

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223, El. paštas
info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas

SKROBLŲ G. 3

2 variantas



Investicijų plano rengimo vadovas: Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti. Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registru centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-9008-8018
Pastato adresas	Vilnius, Skroblų g. 3
Statybos pabaigos metai	1979
Pastato aukštų skaičius	12
Pastato naudingasis plotas, m2	3716.89
Pastato šildomas plotas, m2	4461.02
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	5354	išorinės sienos ~3744 kv.m., sienos balkonuose ~1166 kv.m., balkonų apačios ~45 kv.m., balkonų atitvarai ~399 kv.m.
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	276	antžeminė dalis ~114 kv.m., požeminė dalis ~162 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	556	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	192	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	190	
Langų plotas, iš jų:	m ²	400.32	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	396.18	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	60	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	60	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	96.6	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	96.6	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	40	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	38	
Langų plotas, iš jų:	m ²	60.19	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	58.79	

Lauko durų skaičius	vnt.	64	Pagrindinio įėjimo durys 1 vnt., rūšio durys 1 vnt., išėjimo ant stogo durys 1 vnt., įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę 12 vnt., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną 12 vnt., įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę 13 vnt., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną 11 vnt., tambūro 1 vnt., lifto patalpos 1 vnt., šiukšlių patalpos 11 vnt.
Lauko durų plotas	m ²	178.6	Pagrindinio įėjimo durys ~3,10 kv.m.; rūšio durys ~2,10 kv.m., išėjimo ant stogo durys ~1,90 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę ~32,76 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną ~32,76 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę ~40,04 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną ~30,03 kv.m., tambūro ~3,15 kv.m., lifto patalpos ~2,73 kv.m., šiukšlių patalpos ~30,03 kv.m.
Rūsys			
Rūšio perdangos plotas	m ²	394	
Rūšio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - plytos. Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos kritulių ir aplinkos poveikio. Sienos drėksta, peršąla, skilinėja ir trupa plytos. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Atskilęs tinkas, ties nuogrindomis matyti įrimo (trupėjimo) požymių. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis. Konstrukcija nešiltinta, pūslėta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis langų pakeisti į naujus plastikinius, likusi dalis – seni mediniai, nusidėvėję, nesandarūs, šiluminė varža neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
Langai bendro naujimo patalpose	Rūsio ir laiptinės langai PVC profilio su stiklo paketais. Ant stogo esančioje lifto techninės patalpos langai seni, mediniai.
Pastato lauko ir tamburo durys	Bendrojo naudojimo durys nusidėvėjusios, neatitinka keliamų šilumos laidumo reikalavimų.
Pastato rūsys ir grindys ant grunto	Rūsys nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Dalis vamzdynų atnaujinti, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai.
Pastato karšto vandens sistema	Vamzdynų būklė patenkinama, dalis atnaujinti.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.

Priešgaisrinė sistema	Atnaujinta.
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinės būklė patenkinama. Pastate esantys 2 liftai atnaujinti.

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3716.89

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	1.5	698.56 €	1047.84 €	1267.89 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriai montuojami po 1 vnt. į kiekvieną gyvenamąjį kambarį. TDP rengimo metu, esant techninei galimybei, numatyti oro paėmimą ne iš balkono, o iš lauko.	vnt	144	700 €	100800 €	121968 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	162	134.35 €	21764.7 €	26335.29 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklėlį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Numatyti granitinį tinką	m²	114	196.72 €	22426.08 €	27135.56 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,18 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	m²	3744	180 €	673920 €	815443.2 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,39 > U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas	m ²	1166	118.51 €	138182.66 €	167201.02 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	45	118.51 €	5332.95 €	6452.87 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m ²	399	170 €	67830 €	82074.3 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	3	146.65 €	439.95 €	532.34 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	8	450 €	3600 €	4356 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.		m ²	394	41.01 €	16157.94 €	19551.11 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,15 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	m ²	556	150 €	83400 €	100914 €

Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksniu įrengimas. 3.Izoliacinių plokščių paklojimas. 4.Naujos dangos įrengimas. 5.Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	$U \leq 0,15 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	m ²	45	150 €	6750 €	8167.5 €	
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas								
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą PVC profilių langais nuo atitvaro iki viršaus (iki pusės), profilių spalva parenkama TDP rengimo metu atsižvelgiant į fasado spalvos sprendinius. $1,1 < u < 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Balkonuose / lodžijose, į kuriuos išeina virtuvės langas, balkono konstrukcijoje numatyti orui pralaidžias grotelės arba esant eksperimentiniam TDP vertinimui, gali būti numatytas ir dalinis balkono stiklinimas (sprendiniai tikslinami projektavimo metu). Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti TDP rengimo metu.	m ²	594	220 €	130680 €	158122.8 €	
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos: pagrindinio įėjimo durys 1 vnt., ~3,10 kv.m.; rūsio durys 1 vnt., ~2,10 kv.m., išėjimo ant stogo durys 1 vnt., ~1,90 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę 12 vnt., ~32,76 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną 12 vnt. ~32,76 kv.m. Iš viso 27 vnt. metalinių durų. $U \leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Dalis durų pakeista. Tikslų kiekį tikslinti TDP rengimo metu.	m ²	72.62	529.39 €	38444.3 €	46517.6 €	
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos: įėjimo/išėjimo į evakuacinę laiptinę 13 vnt., ~40,04 kv.m., įėjimo/išėjimo į evakuacinį balkoną 11 vnt., ~30,03 kv.m., tambūro 1 vnt., ~3,15 kv.m., lifto patalpos 1 vnt., ~2,73 kv.m., šiukšlių patalpos 11 vnt., ~30,03 kv.m. Viso 37 vnt. PVC durys. $U \leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Dalis durų pakeista. Tikslų kiekį tikslinti TDP rengimo metu.	m ²	105.98	385.29 €	40833.03 €	49407.97 €	
Stogelių virš įėjimo į pastatą remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1.Stogelio esamos dangos nuardymas. 2.Stogelio gelžbetoninės konstrukcijos remontas, dažymas. 3.Naujos dangos stogeliui įrengimas. 4.Stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 5.Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Į bendrą kainą įskaičiuotas lietaus sistemos nuvedimas	m ²	5	750 €	3750 €	4537.5 €	
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2.Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3.Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4.Balkono naujų aptvarų montavimas. 5.Aptvarų dažymas. 6.Atliekų sutvarkymas.	Bendro naudojimo balkonų atitvarų ir grindų remontas	m ²	228	176.76 €	40301.28 €	48764.55 €	
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas iki 1,5 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni ant stogo pagalbines patalpos langai, $U \leq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	1.4	496.28 €	694.79 €	840.7 €	
Elektros instaliacijos modernizavimas								
Įvadinių paskirstymo skydų IPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinį jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €	

Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinį jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybrynų montavimas. 4. Automatinį jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	60	132.3 €	7938 €	9604.98 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	6292.76 €	6292.76 €	7614.24 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	394	18.94 €	7462.36 €	9029.46 €
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.		m	68	12.24 €	832.32 €	1007.11 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	149	43.8 €	6526.2 €	7896.7 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	20	231.38 €	4627.6 €	5599.4 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų demontavimas. 2. Naujų rankšluosčių džiovintuvų montavimas, prijungiant prie vamzdyno. 3. Senų džiovintuvų išnešimas, pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į rietuves. 4. Hidraulinis bandymas, praplovimas.		vnt	60	273.83 €	16429.8 €	19880.06 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		šilumos daliklis	217	136.76 €	29676.92 €	35909.07 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.		kW	372	50.54 €	18800.88 €	22749.06 €

Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	18	93.01 €	1674.18 €	2025.76 €
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	19	500.21 €	9503.99 €	11499.83 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	297	40.11 €	11912.67 €	14414.33 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.	m	1493	38.84 €	57988.12 €	70165.63 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasiėgius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdžio.	kW	282.1	127.79 €	36049.56 €	43619.97 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	217	56.05 €	12162.85 €	14717.05 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	60	126.3 €	7578 €	9169.38 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.	vnt.	10	229.58 €	2295.8 €	2777.92 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	8	1320.94 €	10567.52 €	12786.7 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	17	82.33 €	1399.61 €	1693.53 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	44	60.55 €	2664.2 €	3223.68 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	38	44.61 €	1695.18 €	2051.17 €

Iš viso: 1999813.44 €

(kitos valstybes remiamos priemonės]]

Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo miesto šulinio	m	17	75.98 €	1291.66 €	1562.91 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	44	58.46 €	2572.24 €	3112.41 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Stovai dalinai atnaujinti. Atnaujinami likę nepakeisti stovai, 3 vnt., ~114 m.	m	114	46.83 €	5338.62 €	6459.73 €

Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas

Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4. Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.		vnt.	24	212.57 €	5101.68 €	6173.03 €
Priešgaisrinės signalizacijos sistemos įrengimas (1 jutiklis).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dūmų jutiklių (siųstuvų-imtuvų) komplektų montavimas. 2. Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio su rezerviniu maitinimu montavimas. 3. Apsauginės sistemos derinimas.		vnt.	24	63.52 €	1524.48 €	1844.62 €

Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdinių keitimas, pastatuose nuo 10 iki 12 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	149	45.65 €	6801.85 €	8230.24 €
Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje, liftų holuose ir koridoriuose.	m²	1549	25.22 €	39065.78 €	47269.59 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje, liftų holuose ir koridoriuose.	m²	622	30.88 €	19207.36 €	23240.91 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje, liftų holuose ir koridoriuose. Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio. Grindys gali būti padengiamos epoksidine danga su pabarstukais arba įrengiamos plytelės tambūre ir aikštelėse. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	622	85.94 €	53454.68 €	64680.16 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje	m²	139	15.02 €	2087.78 €	2526.21 €
Iš viso:							165099.81 €

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	2164913.25 €	582.45 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1999813.44 €	538.03 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	156109.38 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	81957.42 €	22.05 €/m2
4.7.	Iš viso:	2321022.63 €	624.45 €/m2
4.8.			

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė - duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės - įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eilės Nr.	Pastato naudingas plotas (m ²)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m ²)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3716.89	42 €	156109.38 €/m ²

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	37.5 %	58541.02 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	10 %	15610.94 €
4.2.3.	Projekto administravimas	52.5 %	81957.42 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	156109.38 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	0 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2500 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	0 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1140 €
4.3.10.	Kredito įregistravimas (RC rinkliava)	549 €
4.3.11.	SUA gavimas (Valstybinė rinkliava)	900 €
4.3.12.	Įregistravimas JRC SUA (RC rinkliava)	549 €
4.3.13.	Techninio darbo projekto (TDP) parengimas ir projektiniai pasiūlymai, TDP vykdymo priežiūra, TDP koregavimas	35000 €
4.3.14.	Kadastrinių matavimų byla (nauja)	11403.02 €
4.3.15.	Iš viso:	58541.02 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eilės Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	40978.71 €
4.4.3.	30 %	Vykdančios statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	24587.23 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlyga dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	16391.48 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 81957.42 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	58541.02 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15610.94 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	81957.42 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	2164913.25 €	93.27 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	156109.38 €	6.73 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 2321022.63 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	156109.38 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	78054.69 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	46832.81 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	31221.88 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikata, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	416291.68 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	572401.06 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	290	105	0.084	2.2	1.2	1	1.3	4.44

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:				
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur						
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-9008-8018:0001	Gyvenamųjų (butų)	72	33312.9	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3198.15	41687.43	8064	33623.43	1.95	Ne
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-9008-8018:0002	Gyvenamųjų (butų)	37.15	17188.53	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1650.01	22320.92	4160.8	18160.12	2.04	Ne
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-9008-8018:0003	Gyvenamųjų (butų)	67.42	31193.83	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2994.58	39364.79	7551.04	31813.75	1.97	Ne
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-9008-8018:0004	Gyvenamųjų (butų)	69.05	31947.99	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	3067.06	39344.43	7733.6	31610.83	1.91	Ne
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-9008-8018:0005	Gyvenamųjų (butų)	65	30074.14	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2887.1	38137.62	7280	30857.62	1.98	Ne
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-9008-8018:0006	Gyvenamųjų (butų)	66.49	30763.54	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2953.31	38893.23	7446.88	31446.35	1.97	Ne
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-9008-8018:0007	Gyvenamųjų (butų)	36.86	17054.35	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1637.13	22173.86	4128.32	18045.54	2.04	Ne
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-9008-8018:0008	Gyvenamųjų (butų)	67.44	31203.08	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2995.57	39375.03	7553.28	31821.75	1.97	Ne

7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-9008-8018:0009	Gyvenamųjų (butų)	61.6	28501.03	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2736.03	35566.44	6899.2	28667.24	1.94	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-9008-8018:0010	Gyvenamųjų (butų)	76.4	35348.69	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3393.46	43918.53	8556.8	35361.73	1.93	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-9008-8018:0011	Gyvenamųjų (butų)	66.97	30985.62	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2974.6	39136.6	7500.64	31635.96	1.97	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-9008-8018:0012	Gyvenamųjų (butų)	36.92	17082.11	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1639.94	22204.43	4135.04	18069.39	2.04	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-9008-8018:0013	Gyvenamųjų (butų)	67.64	31295.62	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3004.49	39476.49	7575.68	31900.81	1.97	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-9008-8018:0014	Gyvenamųjų (butų)	61.64	28519.54	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2737.85	35586.77	6903.68	28683.09	1.94	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-9008-8018:0015	Gyvenamųjų (butų)	76.34	35320.92	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3390.82	43888.12	8550.08	35338.04	1.93	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-9008-8018:0016	Gyvenamųjų (butų)	66.55	30791.3	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2955.95	38923.63	7453.6	31470.03	1.97	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-9008-8018:0017	Gyvenamųjų (butų)	37.15	17188.53	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1650.01	22320.92	4160.8	18160.12	2.04	Ne
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-9008-8018:0018	Gyvenamųjų (butų)	67.23	31105.92	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2986.16	39268.46	7529.76	31738.7	1.97	Ne

7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-9008-8018:0019	Gyvenamųjų (butų)	60.83	28144.77	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2701.86	35176.01	6812.96	28363.05	1.94	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-9008-8018:0020	Gyvenamųjų (butų)	75.85	35094.21	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3369.03	43639.62	8495.2	35144.42	1.93	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-9008-8018:0021	Gyvenamųjų (butų)	72.52	33553.49	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3221.1	41950.97	8122.24	33828.73	1.94	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-9008-8018:0022	Gyvenamųjų (butų)	37.05	17142.26	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1645.71	22270.35	4149.6	18120.75	2.04	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-9008-8018:0023	Gyvenamųjų (butų)	67.8	31369.64	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3011.59	39557.61	7593.6	31964.01	1.96	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-9008-8018:0024	Gyvenamųjų (butų)	60.37	27931.94	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2681.55	34942.87	6761.44	28181.43	1.95	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-9008-8018:0025	Gyvenamųjų (butų)	75.17	34779.59	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3338.81	43294.78	8419.04	34875.74	1.93	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-9008-8018:0062	Gyvenamųjų (butų)	67.18	31082.78	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2984.01	39243.17	7524.16	31719.01	1.97	Ne
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-9008-8018:0027	Gyvenamųjų (butų)	37.15	17188.53	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1650.01	22320.92	4160.8	18160.12	2.04	Ne

7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-9008-8018:0028	Gyvenamųjų (butų)	68.69	31781.43	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3051.04	40008.85	7693.28	32315.57	1.96	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-9008-8018:0029	Gyvenamųjų (butų)	73.25	33891.25	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	3253.62	41474.25	8204	33270.25	1.89	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-9008-8018:0061	Gyvenamųjų (butų)	66.69	30856.07	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2962.22	38994.67	7469.28	31525.39	1.97	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-9008-8018:0031	Gyvenamųjų (butų)	67.22	31101.29	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2985.83	39263.5	7528.64	31734.86	1.97	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-9008-8018:0032	Gyvenamųjų (butų)	37.13	17179.28	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1649.18	22310.84	4158.56	18152.28	2.04	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-9008-8018:0033	Gyvenamųjų (butų)	67.27	31124.42	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2987.98	39288.78	7534.24	31754.54	1.97	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-9008-8018:0034	Gyvenamųjų (butų)	61.18	28306.71	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2717.38	35353.47	6852.16	28501.31	1.94	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-9008-8018:0035	Gyvenamųjų (butų)	76.23	35270.03	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3386.03	43832.44	8537.76	35294.68	1.93	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-9008-8018:0036	Gyvenamųjų (butų)	66.28	30666.37	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2944.06	38786.81	7423.36	31363.45	1.97	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-9008-8018:0037	Gyvenamųjų (butų)	37.01	17123.75	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1643.9	22250.03	4145.12	18104.91	2.04	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-9008-8018:0038	Gyvenamųjų (butų)	67.31	31142.93	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2989.79	39309.1	7538.72	31770.38	1.97	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-9008-8018:0039	Gyvenamųjų (butų)	74.69	34557.5	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	3317.52	42204.4	8365.28	33839.12	1.89	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-9008-8018:0040	Gyvenamųjų (butų)	66.47	30754.28	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2952.48	38883.14	7444.64	31438.5	1.97	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-9008-8018:0041	Gyvenamųjų (butų)	67.31	31142.93	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2989.79	39309.1	7538.72	31770.38	1.97	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-9008-8018:0042	Gyvenamųjų (butų)	37.01	17123.75	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1643.9	22250.03	4145.12	18104.91	2.04	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1097-9008-8018:0043	Gyvenamųjų (butų)	67.96	31443.67	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3018.68	39638.73	7611.52	32027.21	1.96	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1097-9008-8018:0044	Gyvenamųjų (butų)	61.49	28450.14	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2731.25	35510.77	6886.88	28623.89	1.94	Ne

7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1097-9008-8018:0045	Gyvenamųjų (butų)	76.17	35242.27	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3383.23	43801.88	8531.04	35270.84	1.93	Ne
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1097-9008-8018:0046	Gyvenamųjų (butų)	67.07	31031.89	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2979.06	39187.33	7511.84	31675.49	1.97	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1097-9008-8018:0047	Gyvenamųjų (butų)	37.06	17146.89	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1646.05	22275.32	4150.72	18124.6	2.04	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1097-9008-8018:0048	Gyvenamųjų (butų)	67.51	31235.47	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2998.71	39410.56	7561.12	31849.44	1.97	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1097-9008-8018:0049	Gyvenamųjų (butų)	61.26	28343.72	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2721.01	35394.11	6861.12	28532.99	1.94	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1097-9008-8018:0050	Gyvenamųjų (butų)	76.25	35279.28	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3386.86	43842.52	8540	35302.52	1.93	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1097-9008-8018:0051	Gyvenamųjų (butų)	66.81	30911.59	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2967.5	39055.47	7482.72	31572.75	1.97	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1097-9008-8018:0052	Gyvenamųjų (butų)	36.02	16665.7	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1599.82	21747.9	4034.24	17713.66	2.05	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1097-9008-8018:0053	Gyvenamųjų (butų)	67.12	31055.02	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2981.37	39212.77	7517.44	31695.33	1.97	Ne

7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1097-9008-8018:0054	Gyvenamųjų (butų)	61.17	28302.08	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2717.05	35348.51	6851.04	28497.47	1.94	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1097-9008-8018:0055	Gyvenamųjų (butų)	75.94	35135.85	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3373.15	43685.38	8505.28	35180.1	1.93	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1097-9008-8018:0056	Gyvenamųjų (butų)	66.66	30842.19	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2960.9	38979.47	7465.92	31513.55	1.97	Ne
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1097-9008-8018:0057	Gyvenamųjų (butų)	37.13	17179.28	3482.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	1649.18	22310.84	4158.56	18152.28	2.04	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1097-9008-8018:0058	Gyvenamųjų (butų)	67.53	31244.72	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	2999.53	39420.63	7563.36	31857.27	1.97	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1097-9008-8018:0059	Gyvenamųjų (butų)	60.81	28135.52	4329.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	2701.03	35165.93	6810.72	28355.21	1.94	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1097-9008-8018:0060	Gyvenamųjų (butų)	75.42	34895.26	5176.38 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2635.38 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	3350.04	43421.68	8447.04	34974.64	1.93	Ne
7.61		Iš viso:	3716.89	1719727.42	280090.8	165095.03	2164913.25	416291.68	1748621.53	118.14	141.76