

Investicijų planą rengia: Mažoji bendrija Namų diagnostika
Įmonės kodas 305679394, Adresas Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., Didžioji g. 12, LT-14181,
El. paštas info@namudiagnostika.lt, Tel. Nr.+37065035225

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas: Modestas Kračka
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	Mažoji bendrija Namų diagnostika
IP rengėjo el. paštas	info@namudiagnostika.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37065035225
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	Modestas Kračka
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	Modestas
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	Kračka
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	Direktorius

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-0005-5012
Pastato adresas	Vilnius, Pušų g. 6
Statybos pabaigos metai	1970
Pastato aukštų skaičius	5
Pastato naudingasis plotas, m ²	3256.42
Pastato šildomas plotas, m ²	3190.07
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3256.42

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	8.5	698.56 €	5937.76 €	7184.69 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.		m	7	114.5 €	801.5 €	969.82 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	15	187.36 €	2810.4 €	3400.58 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.		vnt	120	600 €	72000 €	87120 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1.2 m	m ²	168.58	115.46 €	19464.25 €	23551.74 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	187.21	133.69 €	25028.1 €	30284 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	$U \leq 0,145 \text{ W/m}^2\text{K}$. Keramikinių plytelių apdaila	m ²	1303.51	180 €	234631.8 €	283904.48 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,25 > U \geq 0,18 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklą; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų balkonuose šiltinimas $U \leq 0,25 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$.	m ²	577.93	123.55 €	71403.25 €	86397.93 €
Pastatų sienų šiltinimas, įpūčiant ekovata į oro tarpą mūro sienoje. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,30 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Angų išpjovimas mūro sienoje; 3. Ekovatos įpūtimas į oro tarpą; 4. Mūro atstatymas (angų užtaisymas).		m ²	105	12.95 €	1359.75 €	1645.3 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	6	146.65 €	879.9 €	1064.68 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.		m ²	57.2	72.82 €	4165.3 €	5040.01 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	$U \leq 0,30 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	m ²	504.44	41.01 €	20687.08 €	25031.37 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	$U \leq 0,12 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$	m ²	957.35	159.31 €	152515.43 €	184543.67 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.		m ²	57.2	119.38 €	6828.54 €	8262.53 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Balkonai stiklinami pagal vieningą projektą per visą aukštį (nuo grindų iki lubų) vieningo fasado principu $1,1 < u < 1,3 \text{ (W}/\text{m}^2\text{K)}$	m ²	609	216.86 €	132067.74 €	159801.97 €

Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,3>U≥1,1 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio ir laiptinės langai, U ≤ 1,1 (W/m ² K)	m ²	75.1	314.77 €	23639.23 €	28603.47 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U ≤ 0,9 (W/m ² K)	m ²	55.47	260 €	14422.2 €	17450.86 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,4 (W/m ² K). Lauko durų keitimas	m ²	21.9	529.39 €	11593.64 €	14028.3 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U ≤ 1,4 (W/m ² K). Tambūro durų keitimas	m ²	8.8	385.29 €	3390.55 €	4102.57 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinųjų jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliniam skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053.77 €	1053.77 €	1275.06 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	504.44	18.94 €	9554.09 €	11560.45 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davkliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davkliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	485.56 €	1942.24 €	2350.11 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	177	68.76 €	12170.52 €	14726.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	177	21.55 €	3814.35 €	4615.36 €

Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	210	36.98 €	7765.8 €	9396.62 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Rankšluosčių džiovintuvų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovintuvų ir priedamųjų vamzdynų iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.	vnt	42	273.83 €	11500.86 €	13916.04 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas						
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 101 iki 200 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	šilumos daliklis	170	145.89 €	24801.3 €	30009.57 €
Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	38	285.47 €	10847.86 €	13125.91 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	249	29.29 €	7293.21 €	8824.78 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	400	50.54 €	20216 €	24461.36 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasiėgius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	300	127.79 €	38337 €	46387.77 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	174	56.05 €	9752.7 €	11800.77 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	38	62.95 €	2392.1 €	2894.44 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	m	1128	28.02 €	31606.56 €	38243.94 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	44	126.3 €	5557.2 €	6724.21 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						

Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	15	82.33 €	1234.95 €	1494.29 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	70	60.55 €	4238.5 €	5128.59 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki į lajos. 3. Į lajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	80	44.61 €	3568.8 €	4318.25 €
						Iš viso:	1234508.73 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.		m	15	75.98 €	1139.7 €	1379.04 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūsyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	70	58.46 €	4092.2 €	4951.56 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	180	46.83 €	8429.4 €	10199.57 €
Rūšio patalpų pritaikymas priedangai							
Priedangos įrengimas 5 aukštų pastatams	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Žemės darbai. 2. Avarinio išėjimo tunelio įrengimas. 3. Avarinės išėjimo angos įrengimas. 4. Sienų mūrijimas, apsaugos sudarymui nuo sprogmio. 5. Avarinio išlipimo šachtos įrengimas. 6. Tunelio apšvietimo įrengimas. 7. Tunelio sienų apdaila. 8. Angų iškirtimas durų platinimui. 9. Išorės durų keitimas šarvuotomis durimis.		m	4	3106.19 €	12424.76 €	15033.96 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	110	36.51 €	4016.1 €	4859.48 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	177	58.15 €	10292.55 €	12453.99 €

Kiti bendrieji statybos darbai							
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.		m ²	308.6	85.94 €	26521.08 €	32090.51 €
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	280.5	15.44 €	4330.92 €	5240.41 €
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastas remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.		m ²	940	12.61 €	11853.4 €	14342.61 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.		m ²	240	7.51 €	1802.4 €	2180.9 €
						Iš viso:	102732.03 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	732503.87	229.62	176.62	53		
Paketo rodikliai	B klasė	332660.5	104.28	59.74	44.54	54.59	93.16

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1337240.76 €	410.65 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1234508.73 €	379.1 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136769.64 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	66165.05 €	20.32 €/m2
4.7.	Iš viso:	1474010.4 €	452.65 €/m2

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136769.64 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68384.82 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	41030.89 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27353.93 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	364719.04 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	501488.68 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Gyvenamosios paskirties patalpos										
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-0005-5012:0001	Gyvenamųjų (butų)	116.9	35162.83	12350.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9446.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	3687.87	51201.1	13092.8	38108.3	1.36
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-0005-5012:0012	Gyvenamųjų (butų)	63.6	19130.5	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2006.36	27644.46	7123.2	20521.26	1.34
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-0005-5012:0002	Gyvenamųjų (butų)	117.96	35481.67	12350.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9446.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	3721.26	51553.33	13211.52	38341.81	1.35
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-0005-5012:0003	Gyvenamųjų (butų)	63.9	19220.74	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2015.81	27744.15	7156.8	20587.35	1.34
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-0005-5012:0027	Gyvenamųjų (butų)	116.7	35102.67	12350.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9446.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	3681.51	51134.58	13070.4	38064.18	1.36
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-0005-5012:0004	Gyvenamųjų (butų)	63	18950.03	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1987.45	27445.08	7056	20389.08	1.35
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-0005-5012:0028	Gyvenamųjų (butų)	118.2	35553.86	12350.4 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 9446.4 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	3728.86	51633.12	13238.4	38394.72	1.35

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-0005-5012:0029	Gyvenamųjų (butų)	65.38	19665.92	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2062.55	27055.27	7322.56	19732.71	1.26
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-0005-5012:0030	Gyvenamųjų (butų)	68	20454	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2145.15	27925.95	7616	20309.95	1.24
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-0005-5012:0005	Gyvenamųjų (butų)	69	20754.79	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2176.69	28258.28	7728	20530.28	1.24
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-0005-5012:0006	Gyvenamųjų (butų)	68.7	20664.55	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2167.23	28158.58	7694.4	20464.18	1.24
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-0005-5012:0007	Gyvenamųjų (butų)	69.5	20905.19	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2192.51	28424.5	7784	20640.5	1.24
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-0005-5012:0008	Gyvenamųjų (butų)	69.1	20784.87	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2179.87	28291.54	7739.2	20552.34	1.24
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-0005-5012:0009	Gyvenamųjų (butų)	68.9	20724.71	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2173.6	28225.11	7716.8	20508.31	1.24
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-0005-5012:0010	Gyvenamųjų (butų)	69.6	20935.27	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2195.69	28457.76	7795.2	20662.56	1.24
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-0005-5012:0031	Gyvenamųjų (butų)	69.7	20965.35	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2198.77	28490.92	7806.4	20684.52	1.24

7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-0005-5012:0011	Gyvenamųjų (butų)	69.1	20784.87	10338.38 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4483.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2179.87	33303.12	7739.2	25563.92	1.54
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-0005-5012:0043	Gyvenamųjų (butų)	69.8	20995.43	5326.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	2201.96	28524.19	7817.6	20706.59	1.24
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-0005-5012:0032	Gyvenamųjų (butų)	53.4	16062.41	8432.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3303.3 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1684.6	26179.64	5980.8	20198.84	1.58
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-0005-5012:0013	Gyvenamųjų (butų)	28.9	8692.95	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	911.64	10330.59	3236.8	7093.79	1.02
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-0005-5012:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.4	16062.41	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1684.6	22347.81	5980.8	16367.01	1.28
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-0005-5012:0015	Gyvenamųjų (butų)	54	16242.88	8432.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3303.3 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1703.5	26379.01	6048	20331.01	1.57
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-0005-5012:0016	Gyvenamųjų (butų)	28.7	8632.79	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	905.38	10264.17	3214.4	7049.77	1.02
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-0005-5012:0017	Gyvenamųjų (butų)	53.7	16152.64	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1694.05	22447.49	6014.4	16433.09	1.28

7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-0005-5012:0033	Gyvenamųjų (butų)	53.4	16062.41	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1684.6	22347.81	5980.8	16367.01	1.28
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-0005-5012:0018	Gyvenamųjų (butų)	28.7	8632.79	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	905.38	10264.17	3214.4	7049.77	1.02
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-0005-5012:0034	Gyvenamųjų (butų)	54	16242.88	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1703.5	22547.18	6048	16499.18	1.27
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-0005-5012:0019	Gyvenamųjų (butų)	54	16242.88	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1703.5	22547.18	6048	16499.18	1.27
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-0005-5012:0035	Gyvenamųjų (butų)	28.9	8692.95	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	911.64	10330.59	3236.8	7093.79	1.02
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-0005-5012:0020	Gyvenamųjų (butų)	53.9	16212.8	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1700.32	22513.92	6036.8	16477.12	1.27
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-0005-5012:0044	Gyvenamųjų (butų)	83.7	25176.47	2916 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 12 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2640.52	30732.99	9374.4	21358.59	1.06
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-0005-5012:0021	Gyvenamųjų (butų)	54.2	16303.04	4600.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1452	1709.87	22613.71	6070.4	16543.31	1.27
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-0005-5012:0022	Gyvenamųjų (butų)	60.7	18258.2	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1914.93	26680.73	6798.4	19882.33	1.36
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-0005-5012:0023	Gyvenamųjų (butų)	74.9	22529.48	6052.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2362.84	30945.12	8388.8	22556.32	1.25

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-0005-5012:0036	Gyvenamųjų (butų)	60.87	18309.34	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1920.27	26737.21	6817.44	19919.77	1.36
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-0005-5012:0037	Gyvenamųjų (butų)	75.4	22679.88	6052.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2378.66	31111.34	8444.8	22666.54	1.25
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-0005-5012:0038	Gyvenamųjų (butų)	60.7	18258.2	11283.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4247.1 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 528.53 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1914.93	31456.36	6798.4	24657.96	1.69
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-0005-5012:0024	Gyvenamųjų (butų)	76.2	22920.51	6052.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2403.83	31377.14	8534.4	22842.74	1.25
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-0005-5012:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.2	18408.6	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1930.64	26846.84	6854.4	19992.44	1.36
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-0005-5012:0039	Gyvenamųjų (butų)	76.74	23082.94	6052.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2420.88	31556.62	8594.88	22961.74	1.25
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-0005-5012:0026	Gyvenamųjų (butų)	61.2	18408.6	6507.6 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 4329.6 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2178	1930.64	26846.84	6854.4	19992.44	1.36
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-0005-5012:0040	Gyvenamųjų (butų)	75.7	22770.11	6052.8 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3148.8 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2904	2388.11	31211.02	8478.4	22732.62	1.25
Negyvenamosios paskirties patalpos										
7.43	1097-0005-5012:0041	Kitų pagalbinių	95.39	28692.75	0	3009.23	31701.98	10683.68	21018.3	0.92
7.44	1097-0005-5012:0042	Prekybos	377.48	113543.76	0	11908.49	125452.25	42277.76	83174.49	0.92

7.45	Iš viso:	3256.42	979511.93	254999.27	102729.56	1337240.76	364719.04	972521.71
------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3256.42

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m ²	15	187.36 €	2810.4 €	3400.58 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardyimas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m ³	8.5	698.56 €	5937.76 €	7184.69 €
Lauko laiptų turėklų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas.		m	7	114.5 €	801.5 €	969.82 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1.2 m	m ²	168.58	115.46 €	19464.25 €	23551.74 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdaila parenkama TDP rengimo metu	m ²	187.21	133.69 €	25028.1 €	30284 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	12	76.97 €	923.64 €	1117.6 €
Pastatų sienų šiltinimas, įpūčiant ekovatą į oro tarpą mūro sienoje. Termoizoliacinio sluoksnio šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,30 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Angų išspjovimas mūro sienoje; 3. Ekovatos įpūtimas į oro tarpą; 4. Mūro atstatymas (angų užtaisymas).		m ²	105	12.95 €	1359.75 €	1645.3 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	6	146.65 €	879.9 €	1064.68 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	$U \leq 0,145 \text{ W/m}^2\text{K}$.	m ²	1881.44	141.18 €	265621.7 €	321402.26 €

Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	U \leq 0,30 W/m2K	m ²	504.44	41.01 €	20687.08 €	25031.37 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,16 > U \geq 0,10$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaidų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštėjimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U \leq 0,12 W/m2K	m ²	957.35	159.31 €	152515.43 €	184543.67 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniiais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami rūšio ir laiptinės langai, U \leq 1,1 (W/m2K)	m ²	75.1	314.77 €	23639.23 €	28603.47 €
Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni butų langai ir balkonų durys, U \leq 0,9 (W/m2K)	m ²	55.47	260 €	14422.2 €	17450.86 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U \leq 1,4 (W/m2K). Lauko durų keitimas	m ²	21.9	529.39 €	11593.64 €	14028.3 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3$ W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	U \leq 1,4 (W/m2K). Tambūro durų keitimas	m ²	8.8	385.29 €	3390.55 €	4102.57 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m2 balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.		m ²	263.9	176.76 €	46646.96 €	56442.82 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
24 modulių paskirstymo skydų su elektros aparatais montavimas šiluminių mazgų patalpose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Modulių paskirstymo skydų montavimas. 2. Elektros aparatų (kirtiklių, automatinų jungiklių, srovės nuotėkio relių, kontaktorių) montavimas moduliame skyde, prijungiant prie laidų ir gnybtų. 3. Paskirstymo skydų įžeminimas. 4. Varžų matavimas.		vnt.	1	423.54 €	423.54 €	512.48 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 100 iki 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1053.77 €	1053.77 €	1275.06 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.	m ² rūšio ploto	504.44	18.94 €	9554.09 €	11560.45 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.	laiptinė	4	485.56 €	1942.24 €	2350.11 €
Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas						
Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	177	68.76 €	12170.52 €	14726.33 €
Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	177	21.55 €	3814.35 €	4615.36 €
Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas	m	210	36.98 €	7765.8 €	9396.62 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	vnt	9	231.38 €	2082.42 €	2519.73 €
Šildymo sistemos remontas						
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	38	285.47 €	10847.86 €	13125.91 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	249	29.29 €	7293.21 €	8824.78 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinis įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 300kW iki 400kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	kW	400	50.54 €	20216 €	24461.36 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	kW	300	127.79 €	38337 €	46387.77 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	vnt.	174	56.05 €	9752.7 €	11800.77 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	vnt.	38	62.95 €	2392.1 €	2894.44 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdžių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdžius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdžių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdžių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdžių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.	m	1128	28.02 €	31606.56 €	38243.94 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)						
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	butas	44	126.3 €	5557.2 €	6724.21 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas						
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas						
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdžio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	82.33 €	1234.95 €	1494.29 €
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	70	60.55 €	4238.5 €	5128.59 €
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	80	44.61 €	3568.8 €	4318.25 €
Iš viso:						937901.28 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]						
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas						
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdžio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	15	75.98 €	1139.7 €	1379.04 €
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	70	58.46 €	4092.2 €	4951.56 €
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	m	180	46.83 €	8429.4 €	10199.57 €
Rūšio patalpų pritaikymas priedangai						
Priedangos įrengimas 5 aukštų pastatams	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Žemės darbai. 2. Avarinio išėjimo tunelio įrengimas. 3. Avarinės išėjimo angos įrengimas. 4. Sienų mūrijimas, apsaugos sudarymui nuo sprogdimo. 5. Avarinio išlipimo šachtos įrengimas. 6. Tunelio apšvietimo įrengimas. 7. Tunelio sienų apdaila. 8. Angų iškirtimas durų platinimui. 9. Išorės durų keitimas šarvuotomis durimis.	m	4	3106.19 €	12424.76 €	15033.96 €
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas						

Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	110	36.51 €	4016.1 €	4859.48 €
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	177	58.15 €	10292.55 €	12453.99 €
Iš viso:							48877.6 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	732503.87	229.62	176.62	53		
Paketo rodikliai	B klasė	332660.5	104.28	59.74	44.54	54.59	93.16

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	986778.88 €	303.03 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	937901.28 €	288.02 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	136769.64 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	66165.05 €	20.32 €/m2
4.7.	Iš viso:	1123548.52 €	345.03 €/m2

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	136769.64 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	68384.82 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	41030.89 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27353.93 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	364719.04 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	501488.68 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:			
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur					
Gyvenamosios paskirties patalpos										
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-0005-5012:0001	Gyvenamųjų (butų)	116.9	33042.66	0	1754.61	34797.27	13092.8	21704.47	0.77
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-0005-5012:0012	Gyvenamųjų (butų)	63.6	17977.02	0	954.58	18931.6	7123.2	11808.4	0.77
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-0005-5012:0002	Gyvenamųjų (butų)	117.96	33342.28	0	1770.49	35112.77	13211.52	21901.25	0.77
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-0005-5012:0003	Gyvenamųjų (butų)	63.9	18061.82	0	959.08	19020.9	7156.8	11864.1	0.77
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-0005-5012:0027	Gyvenamųjų (butų)	116.7	32986.13	0	1751.58	34737.71	13070.4	21667.31	0.77
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-0005-5012:0004	Gyvenamųjų (butų)	63	17807.42	0	945.59	18753.01	7056	11697.01	0.77
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-0005-5012:0028	Gyvenamųjų (butų)	118.2	33410.12	0	1774.11	35184.23	13238.4	21945.83	0.77
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-0005-5012:0029	Gyvenamųjų (butų)	65.38	18480.15	0	981.32	19461.47	7322.56	12138.91	0.77
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-0005-5012:0030	Gyvenamųjų (butų)	68	19220.71	0	1020.61	20241.32	7616	12625.32	0.77

7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-0005-5012:0005	Gyvenamųjų (butų)	69	19503.37	0	1035.62	20538.99	7728	12810.99	0.77
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-0005-5012:0006	Gyvenamųjų (butų)	68.7	19418.57	0	1031.12	20449.69	7694.4	12755.29	0.77
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-0005-5012:0007	Gyvenamųjų (butų)	69.5	19644.7	0	1043.15	20687.85	7784	12903.85	0.77
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-0005-5012:0008	Gyvenamųjų (butų)	69.1	19531.63	0	1037.13	20568.76	7739.2	12829.56	0.77
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-0005-5012:0009	Gyvenamųjų (butų)	68.9	19475.1	0	1034.15	20509.25	7716.8	12792.45	0.77
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-0005-5012:0010	Gyvenamųjų (butų)	69.6	19672.96	0	1044.66	20717.62	7795.2	12922.42	0.77
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-0005-5012:0031	Gyvenamųjų (butų)	69.7	19701.23	0	1046.13	20747.36	7806.4	12940.96	0.77
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-0005-5012:0011	Gyvenamųjų (butų)	69.1	19531.63	5011.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4483.05 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53	1037.13	25580.34	7739.2	17841.14	1.08
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-0005-5012:0043	Gyvenamųjų (butų)	69.8	19729.49	0	1047.64	20777.13	7817.6	12959.53	0.77
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-0005-5012:0032	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15093.91	3831.83 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3303.3 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53	801.49	19727.23	5980.8	13746.43	1.07
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-0005-5012:0013	Gyvenamųjų (butų)	28.9	8168.8	0	433.74	8602.54	3236.8	5365.74	0.77

7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-0005-5012:0014	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15093.91	0	801.49	15895.4	5980.8	9914.6	0.77
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-0005-5012:0015	Gyvenamųjų (butų)	54	15263.51	3831.83 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3303.3 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53	810.49	19905.83	6048	13857.83	1.07
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-0005-5012:0016	Gyvenamųjų (butų)	28.7	8112.27	0	430.76	8543.03	3214.4	5328.63	0.77
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-0005-5012:0017	Gyvenamųjų (butų)	53.7	15178.71	0	805.99	15984.7	6014.4	9970.3	0.77
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-0005-5012:0033	Gyvenamųjų (butų)	53.4	15093.91	0	801.49	15895.4	5980.8	9914.6	0.77
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-0005-5012:0018	Gyvenamųjų (butų)	28.7	8112.27	0	430.76	8543.03	3214.4	5328.63	0.77
7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-0005-5012:0034	Gyvenamųjų (butų)	54	15263.51	0	810.49	16074	6048	10026	0.77
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-0005-5012:0019	Gyvenamųjų (butų)	54	15263.51	0	810.49	16074	6048	10026	0.77
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-0005-5012:0035	Gyvenamųjų (butų)	28.9	8168.8	0	433.74	8602.54	3236.8	5365.74	0.77
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-0005-5012:0020	Gyvenamųjų (butų)	53.9	15235.24	0	808.97	16044.21	6036.8	10007.41	0.77
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-0005-5012:0044	Gyvenamųjų (butų)	83.7	23658.43	0	1256.3	24914.73	9374.4	15540.33	0.77

7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-0005-5012:0021	Gyvenamųjų (butų)	54.2	15320.04	0	813.52	16133.56	6070.4	10063.16	0.77
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-0005-5012:0022	Gyvenamųjų (butų)	60.7	17157.31	0	911.08	18068.39	6798.4	11269.99	0.77
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-0005-5012:0023	Gyvenamųjų (butų)	74.9	21171.05	0	1124.18	22295.23	8388.8	13906.43	0.77
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-0005-5012:0036	Gyvenamųjų (butų)	60.87	17205.36	0	913.62	18118.98	6817.44	11301.54	0.77
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-0005-5012:0037	Gyvenamųjų (butų)	75.4	21312.38	0	1131.71	22444.09	8444.8	13999.29	0.77
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-0005-5012:0038	Gyvenamųjų (butų)	60.7	17157.31	4775.63 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4247.1 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 528.53	911.08	22844.02	6798.4	16045.62	1.1
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-0005-5012:0024	Gyvenamųjų (butų)	76.2	21538.5	0	1143.69	22682.19	8534.4	14147.79	0.77
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-0005-5012:0025	Gyvenamųjų (butų)	61.2	17298.64	0	918.56	18217.2	6854.4	11362.8	0.77
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-0005-5012:0039	Gyvenamųjų (butų)	76.74	21691.14	0	1151.8	22842.94	8594.88	14248.06	0.77
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-0005-5012:0026	Gyvenamųjų (butų)	61.2	17298.64	0	918.56	18217.2	6854.4	11362.8	0.77
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-0005-5012:0040	Gyvenamųjų (butų)	75.7	21397.17	0	1136.21	22533.38	8478.4	14054.98	0.77
Negyvenamosios paskirties patalpos										
7.43	1097-0005-5012:0041	Kitų pagalbinių	95.39	26962.7	0	1431.72	28394.42	10683.68	17710.74	0.77

7.44	1097-0005-5012:0042	Prekybos	377.48	106697.56	0	5665.79	112363.35	42277.76	70085.59	0.77
7.45		Iš viso:	3256.42	920451.59	17450.87	48876.42	986778.88	364719.04	622059.82	