

Investicijų planą rengia: UAB "Stogų panorama"
Įmonės kodas 301232798, Adresas Mažeikiai, Laisvės g. 82, LT-89223,
El. paštas info@stogupanorama.lt, Tel. Nr.+37068291925

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



apva | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas:
Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	UAB "Stogų panorama"
IP rengėjo el. paštas	info@stogupanorama.lt
IP rengėjo Tel. Nr.	+37068291925
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengėja

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliai nustatant statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-9000-1013
Pastato adresas	Vilnius, Algirdo g. 51A
Statybos pabaigos metai	1979
Pastato aukštų skaičius	9
Pastato naudingasis plotas, m ²	2285.52
Pastato šildomas plotas, m ²	2441.04
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	4554	
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	252	antžeminė dalis ~93 kv.m., požeminė dalis ~159 kv.m.
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.46	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	1022	sutapdintas stogas ~786 kv.m., terasų stogas ~236 kv.m.
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	109	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	108	
Langų plotas, iš jų:	m ²	353.84	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	350.62	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	49	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	40	
Langų plotas, iš jų:	m ²	158.07	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	125.15	
Lauko durų skaičius	vnt.	33	įėjimo durys 2 vnt., rūsių durys 2 vnt., tambūro durys 1 vnt., durys į evakuacinę laiptinę 9 vnt., lifto šachtos durys 1 vnt., užlipimo ant stogo durys 1 vnt., durys į bendro naudojimo terasas 9 vnt., rampos durys 1 vnt., komercinių/pagalbinių patalpų durys 6 vnt., holo durys 1 vnt.

Lauko durų plotas	m ²	112.18	įėjimo durys ~7,26 kv.m., rūšio durys ~2,10 kv.m., tambūro durys ~7,26 kv.m., durys į evakuacinę laiptinę ~36,18 kv.m., lifto šachtos durys ~1,80 kv.m., užlipimo ant stogo durys ~1,89 kv.m., durys į bendro naudojimo terasas ~32,89 kv.m., rampos durys ~4,4 kv.m., komercinių/pagalbinių patalpų durys ~14,2 kv.m., holo durys ~4,2 kv.m.
Rūšys			
Rūšio perdangos plotas	m ²	330	
Rūšio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.71	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - plytų mūras. Konstrukcija, netinkuota, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos kritulių ir aplinkos poveikio. Fasadas paveiktas erozijos, plytos vietomis ištrupėjusios. Nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pamatai betoniniai, neapšiltinti. Cokolių apdaila nusidėvėjusi, pažeista drėgmės. Dėl netvarkingos nuogrindos pamatai šlampa.
Pastato stogas	Stogas sutapdintas, dengtas rulonine prilydoma danga, lietaus nuvedimas vidinis, danga vietomis pūslėta, skardintos detalės pažeistos korozijos, konstrukcija nešiltinta, patiriami dideli šilumos nuostoliai.
Langai butuose ir kitose patalpose	Visi langai PVC profilio.
Langai bendro naudojimo patalpose	Langai laiptinėse seni, nesandarūs.
Pastato lauko ir tamburo durys	Metalinės įėjimo durys paveiktos korozijos, medinės durys apipaišytos.
Pastato rūsysis ir grindys ant grunto	Rūsysis nešildomas, perdanga neapšiltinta.
Pastato šildymo sistemos	Šildymo sistema centralizuota, vienvamzdė, šilumos punktas automatizuotas. Vamzdynai seni, izoliacija neefektyvi, vietomis pažeista, sistema nesubalansuota, pastatas šildomas netolygiai. Patalpa Nr. 81A atsijungusi nuo šildymo sistemos, karštą vandenį ruošia el.boileriu, šildosi siurbliu oras/oras.
Pastato karšto vandens sistema	Karšto vandens sistema neatnaujinta, vamzdynai nepakeisti, izoliacija netvarkinga. Rankšluosčių džiovintuvų nėra.
Pastato šalto vandens sistema	Vandentiekio vamzdynai seni.
Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimas natūralus, oro pritekėjimas pro langus ir duris, san. mazguose ir virtuvėse šalinamas pro vėdinimo angas. Trūksta traukos.
Priešgaisrinė sistema	Neįrengta.
Elektros sistema	Elektros instaliacija neatnaujinta.
Žaibosauga	Neatnaujinta.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinių būklė patenkinama.

Paketo, 2 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	2285.52

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Įrengiami dvisraučio veikimo minirekuperatoriai kiekvienam butui po 1 vnt. Butams Nr. 32; 36 ir 81 neįrenginėjama.	vnt	59	600 €	35400 €	42834 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Numatyti laiptų į laiptinę ir komercinių patalpų, rampos laiptų remontą.	m3	9.5	698.56 €	6636.32 €	8029.95 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.		m²	4.5	187.36 €	843.12 €	1020.18 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinimas iki 1,2 m.	m²	159	115.46 €	18358.14 €	22213.35 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.		m²	93	133.69 €	12433.17 €	15044.14 €
Sienų šiltinimas							
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Sienų $U \leq 0,18 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Numatyti gaisrinių kopėčių demontavimą ir naujų įrengimą po apšiltinimo (0,6 Eur/m² fasado ploto). TDP rengimo metu numatyti stiklo vitrinos/atitvaro ~15,52 kv.m. atstatymą prie įėjimo į pastatą iš Kauno gatvės pusės, patalpa Nr. 82. Sprendinius tikslinti TDP rengimo metu.	m²	4554	170.6 €	776912.4 €	940064 €
Vėsinimo įrenginių, sumontuotų ant išorinės pastato sienos, perkėlimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Agregatų ir atraminių konstrukcijų demontavimas. 2. Atraminių konstrukcijų montavimas. 3. Agregatų montavimas, prijungimas prie ortakių sistemų ir elektros tinklų. 4. Sumontuotų agregatų bandymas.		vnt	4	146.65 €	586.6 €	709.79 €

Įvadinės paskirstymo spintos, sumontuotos ant išorinės pastato sienos perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kabelių atjungimas. 2. Kabelių įvado požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 3. Įvadinės paskirstymo spintos demontavimas. 4. Naujų atraminių konstrukcijų sumontavimas. 5. Įvadinės paskirstymo spintos montavimas. 6. Kabelių prijungimas paskirstymo spintoje.		vnt	1	515.22 €	515.22 €	623.42 €
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	15	76.97 €	1154.55 €	1397.01 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	U $\leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$. Numatyti stogelių virš įėjimo į laiptinę, komercinių, jų pagalbinių patalpų visų stogelių remontą. Atnaujinti leitvamzdžius, esančius ant fasado.	m ²	786	120 €	94320 €	114127.2 €
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U \geq 0,25 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus nuvalymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Prieglaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaidžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Numatyti stogo šiltinimą (bendro naudojimo terasos). Dangą numatyti epoksidinės dervos. Tiksliai medžiagas, sprendinius tikslinti TDP rengimo metu. U $\leq 0,15 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	236	200 €	47200 €	57112 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos įėjimo, rūšio ir užlipimo ant stogo, komercinių patalpų durys ir ramos durys, U $\leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	31.85	529.39 €	16861.07 €	20401.89 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – $1,6 > U \geq 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro, lifto šachtos, durys į bendro naudojimo terasas ir kiekviename aukšte esamos durys iš evakuacinių laiptinių, holo durys iš gatvės pusės, U $\leq 1,4 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	80.33	385.29 €	30950.35 €	37449.92 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami seni laiptinės ir koridorių langai ir stoglangiai (2 vnt.), U $\leq 1,1 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	105.48	284 €	29956.32 €	36247.15 €
Esamų langų keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiamas senas buto Nr. 13 langas, U $\leq 0,9 \text{ (W/m}^2\text{K)}$	m ²	3.22	280 €	901.6 €	1090.94 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Įvadinė paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinė jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinė paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €

Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	330	18.94 €	6250.2 €	7562.74 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	1	4943.7 €	4943.7 €	5981.88 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinių jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinių jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.	Numatyti elektros skydų durelių keitimą, 18 vnt. Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skydų durų, vyrių ir užraktų remontas. 2. Kitų smulkių detalių remontas.	butas	62	139.72 €	8662.64 €	10481.79 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdinių ir įrenginių keitimas							
Karšto vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas virtuvėje pastatuose (m stovo)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	284	24.96 €	7088.64 €	8577.25 €
Karšto vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovo).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karšto vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	284	67.66 €	19215.44 €	23250.68 €
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdinių keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdinių demontavimas. 2. Naujų vamzdinių montavimas. 3. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	146	39.4 €	5752.4 €	6960.4 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	11	231.38 €	2545.18 €	3079.67 €
Šildymo sistemos remontas							
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia iki 300kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Įrengiamas naujas šilumos punktas. TDP rengimo metu numatyti patalpų Nr. 3A , 81A ir buto Nr. 3 prijungimą prie centrinės šilumos sistemos su karšto vandens ruošimu.	kW	229	61.22 €	14019.38 €	16963.45 €
Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	20	72.97 €	1459.4 €	1765.87 €

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	21	337.01 €	7077.21 €	8563.42 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.		m	950	27.84 €	26448 €	32002.08 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	264	34.58 €	9129.12 €	11046.24 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		kW	164	127.79 €	20957.56 €	25358.65 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.		vnt.	109	56.05 €	6109.45 €	7392.43 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.		butas	67	126.3 €	8462.1 €	10239.14 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	14	229.58 €	3214.12 €	3889.09 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), pakeičiant techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 675 kg, kai lifto sustojimų 10.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas. 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas. 3. Lifto šachtos koregavimas. 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams. 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas. 6. Elektros valdymo tinklų montavimas. 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais. 8. Sienu ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas. 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas. 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliotosioms įstaigoms.		vnt.	1	58800 €	58800 €	71148 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėginių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	6	1320.94 €	7925.64 €	9590.02 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūsio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo šulinio	m	68	82.33 €	5598.44 €	6774.11 €

Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	45	60.55 €	2724.75 €	3296.95 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.		m	112	44.61 €	4996.32 €	6045.55 €	
							Iš viso:	1580102.38 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	keičiama iki pirmo šulinio	m	51	75.98 €	3874.98 €	4688.73 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	45	58.46 €	2630.7 €	3183.15 €	
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.		m	284	46.83 €	13299.72 €	16092.66 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas								
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	146	41.3 €	6029.8 €	7296.06 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		m	284	60.2 €	17096.8 €	20687.13 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Numatoma sienų apdaila - tekstūrinis tinkas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje, I, III, IV, ir V aukšto koridoriuose ir šoninėje I aukšto laiptinėje.	m ²	1098	18.61 €	20433.78 €	24724.87 €	

Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje, I, III, IV, ir V aukšto koridoriuose ir I aukšto šoninėje laiptinėje. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	478	20.44 €	9770.32 €	11822.09 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų aptaisymas apdailos plytelėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Išmušų užtaisymas. 2. Paviršiaus gruntavimas. 3. Paruoštų paviršių aptaisymas plytelėmis. 4. Naujų grindjuosčių įrengimas.	Plytelės įrengiamos I-o aukšto koridoriuje. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	50	85.94 €	4297 €	5199.37 €
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Numatyti porankių keitimą. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Darbai atliekami evakuacinėje laiptinėje.	m²	123	25.51 €	3137.73 €	3796.65 €
Bendrojo naudojimo laiptinių grindų ir laiptų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeistų vietų iškirtimas. 2. Išmušų užtaisymas. 3. Paviršių paruošimas dažymui. 4. Paviršių dažymas.	***Pastaba: priemonė keičiama į grindų dangos keitimas III, IV ir V aukšto koridoriuose įrengiant linoleumą. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	260	25.42 €	6609.2 €	7997.13 €
						Iš viso:	105487.84 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	634670.4	260	200	60		
Paketo rodikliai	B klasė	256309.2	105	80	25	59.62	88.16

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1685590.22 €	737.51 €/m2
4.2.			
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1580102.38 €	691.35 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	123418.08 €	
4.5.			
4.6.	Projekto administravimas	67238.17 €	29.42 €/m2
4.7.			
4.8.			

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	2285.52	54 €	123418.08 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	37.42 %	46183.05 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	8.1 %	9996.86 €
4.2.3.	Projekto administravimas	54.48 %	67238.17 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	123418.08 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eiles Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	30000 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3200 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	2000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2124 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1145.25 €
4.3.10.	Nauja kadastrinė byla	5713.8 €
4.3.11.	Iš viso:	46183.05 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	33619.09 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	20171.45 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	13447.63 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 67238.17 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	46183.05 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	9996.86 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	67238.17 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eilės Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1685590.22 €	93.18 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	123418.08 €	6.82 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1809008.3 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eilės Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	123418.08 €	54 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	61709.04 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	37025.42 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	24683.62 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinį efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	262834.8 €	115 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	386252.88 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	260	105	0.099	2.2	1.2	1	1.3	4.39

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 2 4400-0536-5533:2941	Įvairių socialinių grupių	111.65	75044.02	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	5153.19	80923.21	12839.75	68083.46	2.54	Ne			
7.2	Buto/patalpos numeris: 3 1097-9000-1013:0072	Gyvenamųjų (butų)	75.08	50463.99	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	3465.28	54655.27	8634.2	46021.07	2.55	Ne			
7.3	Buto/patalpos numeris: 6 4400-0618-1508:1762	Gyvenamųjų (butų)	105.99	71239.72	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	4891.89	76857.61	12188.85	64668.76	2.54	Ne			
7.4	Buto/patalpos numeris: 12 1097-9000-1013:0003	Gyvenamųjų (butų)	17.03	11446.48	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	785.99	12958.47	1958.45	11000.02	2.69	Ne			
7.5	Buto/patalpos numeris: 13 1097-9000-1013:0004	Gyvenamųjų (butų)	11.65	7830.39	1816.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1090.94 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	537.67	10185	1339.75	8845.25	3.16	Ne			
7.6	Buto/patalpos numeris: 14 1097-9000-1013:0005	Įvairių socialinių grupių	12.41	8341.21	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	572.69	9639.9	1427.15	8212.75	2.76	Ne			
7.7	Buto/patalpos numeris: 15 1097-9000-1013:0006	Gyvenamųjų (butų)	16.91	11365.82	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	780.4	12872.22	1944.65	10927.57	2.69	Ne			
7.8	Buto/patalpos numeris: 16 1097-9000-1013:0007	Gyvenamųjų (butų)	15.83	10639.92	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	730.61	12096.53	1820.45	10276.08	2.7	Ne			
7.9	Buto/patalpos numeris: 17 1097-9000-1013:0008	Įvairių socialinių grupių	11.25	7561.53	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	519.21	8806.74	1293.75	7512.99	2.78	Ne			

7.10	Buto/patalpos numeris: 18 1097-9000-1013:0069	Gyvenamųjų (butų)	16.6	11157.46	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	766.16	12649.62	1909	10740.62	2.7	Ne			
7.11	Buto/patalpos numeris: 19 1097-9000-1013:0070	Gyvenamųjų (butų)	11.71	7870.72	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	540.41	9137.13	1346.65	7790.48	2.77	Ne			
7.12	Buto/patalpos numeris: 20 1097-9000-1013:0009	Gyvenamųjų (butų)	17.02	11439.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	785.46	12951.22	1957.3	10993.92	2.69	Ne			
7.13	Buto/patalpos numeris: 21 1097-9000-1013:0010	Gyvenamųjų (butų)	11.9	7998.42	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	549.17	9273.59	1368.5	7905.09	2.77	Ne			
7.14	Buto/patalpos numeris: 22 1097-9000-1013:0011	Gyvenamųjų (butų)	16.92	11372.55	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	780.93	12879.48	1945.8	10933.68	2.69	Ne			
7.15	Buto/patalpos numeris: 23 1097-9000-1013:0073	Gyvenamųjų (butų)	49.27	33116.15	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2274	36116.15	5666.05	30450.1	2.58	Ne			
7.16	Buto/patalpos numeris: 26 1097-9000-1013:0015	Gyvenamųjų (butų)	39.74	26710.7	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1834.12	29270.82	4570.1	24700.72	2.59	Ne			
7.17	Buto/patalpos numeris: 28 4400-1852-7810:5447	Gyvenamųjų (butų)	34.54	23215.59	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1594.13	25535.72	3972.1	21563.62	2.6	Ne			
7.18	Buto/patalpos numeris: 30 1097-9000-1013:0018	Įvairių socialinių grupių	16.03	10774.34	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	739.79	12240.13	1843.45	10396.68	2.7	Ne			
7.19	Buto/patalpos numeris: 32 1097-9000-1013:0086	Įvairių socialinių grupių	33.62	22597.22	0	1551.73	24148.95	3866.3	20282.65	2.51	Ne			
7.20	Buto/patalpos numeris: 34 4400-0688-1830:8177	Įvairių socialinių grupių	33.12	22261.15	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1528.62	24515.77	3808.8	20706.97	2.61	Ne			

7.21	Buto/patalpos numeris: 35 1097-9000-1013:0023	Gyvenamųjų (butų)	13.73	9228.43	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	633.67	10588.1	1578.95	9009.15	2.73	Ne			
7.22	Buto/patalpos numeris: 36 1097-9000-1013:0024	Gyvenamųjų (butų)	19	12770.59	0	876.92	13647.51	2185	11462.51	2.51	Ne			
7.23	Buto/patalpos numeris: 37 1097-9000-1013:0025	Gyvenamųjų (butų)	12.18	8186.62	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	562.14	9474.76	1400.7	8074.06	2.76	Ne			
7.24	Buto/patalpos numeris: 38 1097-9000-1013:0026	Įvairių socialinių grupių	12.66	8509.25	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	584.3	9819.55	1455.9	8363.65	2.75	Ne			
7.25	Buto/patalpos numeris: 39 1097-9000-1013:0027	Gyvenamųjų (butų)	17.13	11513.69	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	790.63	13030.32	1969.95	11060.37	2.69	Ne			
7.26	Buto/patalpos numeris: 40 1097-9000-1013:0001	Įvairių socialinių grupių	16.17	10868.44	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	746.22	12340.66	1859.55	10481.11	2.7	Ne			
7.27	Buto/patalpos numeris: 41 1097-9000-1013:0028	Gyvenamųjų (butų)	11.7	7863.99	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	539.99	9129.98	1345.5	7784.48	2.77	Ne			
7.28	Buto/patalpos numeris: 42 1097-9000-1013:0029	Gyvenamųjų (butų)	18.14	12192.55	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	837.15	13755.7	2086.1	11669.6	2.68	Ne			
7.29	Buto/patalpos numeris: 43 1097-9000-1013:0030	Gyvenamųjų (butų)	17.15	11527.14	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	791.48	13044.62	1972.25	11072.37	2.69	Ne			
7.30	Buto/patalpos numeris: 44 1097-9000-1013:0031	Gyvenamųjų (butų)	11.63	7816.94	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	536.72	9079.66	1337.45	7742.21	2.77	Ne			
7.31	Buto/patalpos numeris: 45 1097-9000-1013:0032	Gyvenamųjų (butų)	16.47	11070.08	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	760.15	12556.23	1894.05	10662.18	2.7	Ne			
7.32	Buto/patalpos numeris: 46 1097-9000-1013:0033	Gyvenamųjų (butų)	15.89	10680.25	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	733.35	12139.6	1827.35	10312.25	2.7	Ne			

7.33	Buto/patalpos numeris: 47 4400-0936-5366:3529	Gyvenamųjų (butų)	33.05	22214.1	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1525.35	24465.45	3800.75	20664.7	2.61	Ne			
7.34	Buto/patalpos numeris: 50 4400-3013-6491:7901	Įvairių socialinių grupių	28.91	19431.46	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1334.32	21491.78	3324.65	18167.13	2.62	Ne			
7.35	Buto/patalpos numeris: 51 1097-9000-1013:0038	Įvairių socialinių grupių	18.46	12407.64	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	851.92	13985.56	2122.9	11862.66	2.68	Ne			
7.36	Buto/patalpos numeris: 52 4400-4351-4752:6716	Įvairių socialinių grupių	34.5	23188.7	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1592.34	25507.04	3967.5	21539.54	2.6	Ne			
7.37	Buto/patalpos numeris: 54 4400-4351-4763:6717	Įvairių socialinių grupių	16.46	11063.36	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	759.62	12548.98	1892.9	10656.08	2.7	Ne			
7.38	Buto/patalpos numeris: 55 4400-4351-4774:6718	Įvairių socialinių grupių	32.56	21884.76	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1502.78	24113.54	3744.4	20369.14	2.61	Ne			
7.39	Buto/patalpos numeris: 57 4400-4351-4785:6719	Gyvenamųjų (butų)	59.94	40287.85	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2766.42	43780.27	6893.1	36887.17	2.56	Ne			
7.40	Buto/patalpos numeris: 59 4400-4328-5116:5903	Gyvenamųjų (butų)	22.62	15203.72	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1044.01	16973.73	2601.3	14372.43	2.65	Ne			
7.41	Buto/patalpos numeris: 59A 4400-4328-5149:5904	Gyvenamųjų (butų)	57.51	38654.56	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2654.29	42034.85	6613.65	35421.2	2.57	Ne			
7.42	Buto/patalpos numeris: 61 4400-4584-8050:8003	Įvairių socialinių grupių	22.26	14961.75	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1027.35	16715.1	2559.9	14155.2	2.65	Ne			
7.43	Buto/patalpos numeris: 62 4400-4584-8060:8004	Įvairių socialinių grupių	17.52	11775.83	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	808.56	13310.39	2014.8	11295.59	2.69	Ne			
7.44	Buto/patalpos numeris: 63 4400-4584-8071:8005	Įvairių socialinių grupių	15.97	10734.02	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	737.04	12197.06	1836.55	10360.51	2.7	Ne			

7.45	Buto/patalpos numeris: 64 4400-4584-8093:8006	Įvairių socialinių grupių	15.66	10525.65	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	722.7	11974.35	1800.9	10173.45	2.71	Ne			
7.46	Buto/patalpos numeris: 65 4400-4584-8106:8007	Įvairių socialinių grupių	18.43	12387.47	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	850.55	13964.02	2119.45	11844.57	2.68	Ne			
7.47	Buto/patalpos numeris: 66 4400-4584-8117:8008	Įvairių socialinių grupių	19.73	13261.25	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	910.57	14897.82	2268.95	12628.87	2.67	Ne			
7.48	Buto/patalpos numeris: 67 4400-4388-8435:9836	Įvairių socialinių grupių	24.9	16736.19	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1149.18	18611.37	2863.5	15747.87	2.64	Ne			
7.49	Buto/patalpos numeris: 68 4400-4584-8139:8010	Įvairių socialinių grupių	13.77	9255.32	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	635.46	10616.78	1583.55	9033.23	2.73	Ne			
7.50	Buto/patalpos numeris: 69 4400-4584-8140:8011	Įvairių socialinių grupių	12.62	8482.36	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	582.4	9790.76	1451.3	8339.46	2.75	Ne			
7.51	Buto/patalpos numeris: 70 4400-4584-9076:7907	Įvairių socialinių grupių	21.85	14686.18	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1008.46	16420.64	2512.75	13907.89	2.65	Ne			
7.52	Buto/patalpos numeris: 71 4400-4600-9658:9890	Gyvenamųjų (butų)	47.96	32235.66	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2213.56	35175.22	5515.4	29659.82	2.58	Ne			
7.53	Buto/patalpos numeris: 72 4400-4600-9649:9889	Gyvenamųjų (butų)	31.58	21226.06	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1457.53	23409.59	3631.7	19777.89	2.61	Ne			
7.54	Buto/patalpos numeris: 73 4400-4600-9638:9888	Gyvenamųjų (butų)	41.26	27732.34	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1904.27	30362.61	4744.9	25617.71	2.59	Ne			
7.55	Buto/patalpos numeris: 75 4400-4600-9627:9887	Gyvenamųjų (butų)	38.6	25944.46	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1781.48	28451.94	4439	24012.94	2.59	Ne			
7.56	Buto/patalpos numeris: 76 4400-4623-2526:2899	Gyvenamųjų (butų)	46.33	31140.07	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2138.34	34004.41	5327.95	28676.46	2.58	Ne			

7.57	Buto/patalpos numeris: 77 4400-4623-2515:2898	Gyvenamųjų (butų)	20.03	13462.89	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	924.39	15113.28	2303.45	12809.83	2.66	Ne			
7.58	Buto/patalpos numeris: 78 4400-4623-2504:2897	Gyvenamųjų (butų)	19.78	13294.86	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	912.89	14933.75	2274.7	12659.05	2.67	Ne			
7.59	Buto/patalpos numeris: 79 4400-4623-2480:2896	Gyvenamųjų (butų)	19.4	13039.44	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	895.38	14660.82	2231	12429.82	2.67	Ne			
7.60	Buto/patalpos numeris: 80 4400-4600-9692:9891	Gyvenamųjų (butų)	34.31	23061	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	1583.48	25370.48	3945.65	21424.83	2.6	Ne			
7.61	Buto/patalpos numeris: 81 1097-9000-1013:0066	Gyvenamųjų (butų)	45.37	30494.82	0	2094.04	32588.86	5217.55	27371.31	2.51	Ne			
7.62	Buto/patalpos numeris: 82 1097-9000-1013:0084	Gyvenamųjų (butų)	44.59	29970.56	726 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 726	2057.96	32754.52	5127.85	27626.67	2.58	Ne			
Negyvenamosios paskirties patalpos														
7.63	1097-9000-1013:0079	Prekybos	253.33	170272.28	0	11692.38	181964.66	29132.95	152831.71	2.51	Ne			
7.64	1097-9000-1013:0080	Prekybos	138.14	92848.91	0	6375.79	99224.7	15886.1	83338.6	2.51	Ne			
7.65	4400-0618-1540:1763	Administracinių	80.12	53851.56	0	3697.88	57549.44	9213.8	48335.64	2.51	Ne			
7.66	Buto/patalpos numeris: 3A 1097-9000-1013:0087	Viešojo poilsio	55.71	37444.71	0	2571.27	40015.98	6406.65	33609.33	2.51	Ne			
7.67	Buto/patalpos numeris: 81A 1097-9000-1013:0082	Kitų pagalbinių	42.17	28343.99	0	1946.25	30290.24	4849.55	25440.69	2.51	Ne			
7.68	Iš viso:		2285.52	1536180.9	43924.94	105484.38	1685590.22	262834.8	1422755.41	177.73	213.27			