

Investicijų planą rengia: MB Statuspro
Įmonės kodas 307210068, Adresas Palanga, Genio g. 13-1, LT-00169,
El. paštas t.autukas@yahoo.com, Tel. Nr.+37062025850

Daugiabučio namo Atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra

Investicijų plano rengimo vadovas:

Investicijų plano užsakovas: Viešoji įstaiga "Atnaujinkime miestą"

IP rengėjo pavadinimas arba vardas, pavardė	MB Statuspro
IP rengėjo el. paštas	
IP rengėjo Tel. Nr.	+37062025850
IP rengimo vadovo vardas ir pavardė	
Įgaliotas asmuo rengti IP	
IP rengėjo įgalioto asmens vardas	
IP rengėjo įgalioto asmens pavardė	
IP rengėjo įgalioto asmens pareigos	IP rengėjas

Aiškinamasis raštas

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams.

Parengtas investicijų planas teikiamas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suderinti ir tvirtinti. Investicijų plane numatomos tinkamiausios pastato atnaujinimo priemonės ir pagal jas suformuoti siūlomi renovacijos paketai, iš kurių vieną butų savininkai pasirenka įgyvendinimui kaip tinkamiausią. Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams.

Investicijų plane pateikiami skaičiavimai nuo projekto įgyvendinimo metu patikslintų skaičiavimų gali skirtis dėl kelių priežasčių:

Energijos taupymo priemonių ir statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl darbų atlikimo konkurso metu gali kisti.

Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės, šilumos tiekėjo politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kitų priežasčių.

Skelbiant darbų atlikimo konkursą, statybos darbų konkurse dalyvaujančios įmonės privalo atlikti savo skaičiavimus objekte, tiksliams statybos darbų kiekiams nustatyti.

Duomenys gauti iš registrų centro ir (ar) atlikus pastato faktinius matavimus ir pastato dokumentų analizę

Daugiabučio pastato, kuriam rengiamas investicijų planas, unikalus numeris	1097-6011-5013
Pastato adresas	Vilnius, Viršuliškių g. 61
Statybos pabaigos metai	1976
Pastato aukštų skaičius	9
Pastato naudingasis plotas, m ²	3772.12
Pastato šildomas plotas, m ²	4281.12
Esama pastato energinio naudingumo klasė	

Pagrindiniai esami daugiabučio techniniai rodikliai

Pagrindiniai techniniai rodikliai aprašymas

Pastato dalis	Mato vnt.	Kiekis vnt.	Pastabos
Sienos			
Išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	3477.7	Iš kurių sienos į įstiklintus balkonus ~1013,85 m ²
Išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1.27	
Cokolio plotas	m ²	272.62	Iš kurio įgilinamoji dalis ~1,20 sudaro ~148,70 m ²
Cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	2.45	
Stogas			
Stogo dangos plotas	m ²	760.13	
Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0.85	
Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	234	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	231	
Langų plotas, iš jų:	m ²	576.81	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	570.14	
Balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	108	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	107	
Balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	188.64	
Balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	186.92	
Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūšių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
Langų skaičius, iš jų:	vnt.	57	
Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt.	57	
Langų plotas, iš jų:	m ²	59.11	

Langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	59.11	
Lauko durų skaičius	vnt.	8	Laiptinės durys - 2 vnt., Rūsio durys - 2 vnt., Šiukšlių šachtos durys 2 vnt., Patekimo ant stogo durys 2 vnt.
Lauko durų plotas	m ²	17.62	Laiptinės durys - 5,04 m ² , Rūsio durys - 3,78 m ² . Šiukšlių šachtos durys - 5,2 m ² ., Patekimo ant stogo durys - 3,6 m ² .
Rūsys			
Rūsio perdangos plotas	m ²	596.7	
Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	2.28	

Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė

Vertinimo objektas	Išsamus būklės aprašymas
	-
Pastato sienos	Sienų konstrukcija - g/b surenkamos plokštės (blokai). Konstrukcija nešiltinta, neapsaugota nuo tiesioginio atmosferos kritulių poveikio. Sandūros tarp plokščių vietomis ištrupėjusios. Pamatai juostiniai betoniniai, neapšiltinti. Cokolis neapšiltintas ir nehidroizoliuotas. Nuogrinda iš senų betoninių plytelių, tačiau vietomis pakrypus į pastato pusę arba vietomis jos visai nėra, netinkamai nuvedami krituliai nuo fasado, todėl drėkinamas pamatas. Pastato balkono konstrukcijų būklė prasta – pažeistas balkonų plokščių apsauginis armatūros sluoksnis, tinko įtrūkimai, atšokusios ir ištrupėjusios apdailinės plytelės.
Pastato stogas	Stogas plokščias sutapdintas. Stogo danga - prilydoma bituminė danga. Būklė patenkinama. Konstrukcija neapšiltinta, neužtikrinamas vienas iš esminių statinio reikalavimų - energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
Langai butuose ir kitose patalpose	Didžioji dalis pastato langų pakeisti į plastikinio profilio kamerinius langus. Dalyje butų langai mediniai dviejų stiklų. Neužtikrinamas angokraščių hermetiškumas dėl vėjo infiltracijos. Neužtikrinamas vienas iš esminių statinio reikalavimų - Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas
Langai bendro naudojimo patalpose	Langai laiptinėje pakeisti į plastikinio profilio kamerinius langus. Visi rūšio langai plastikinio profilio (PVC) su stiklo paketu. Esminių defektų neužfiksuota.
Pastato lauko ir tamburo durys	Laiptinės ir rūšio durys plieninės, senos. Bendro naudojamų patalpų tambūro durų nėra.
Pastato rūšys ir grindys ant grunto	Rūšio perdanga (lubos) nešiltintos, patiriami šilumos nuostoliai į nešildomas rūšio patalpas.
Pastato šildymo sistemos	Pastato šildymo sistema vienvamzdė apatinio paskirstymo. Šiluma pastatui tiekama automatizuotu šilumos punktu, kuris veikia pagal lauko temperatūros grafiką. Šildymo sistemoje rankiniai neautomatizuoti balansiniai ventiliai, apribota temperatūros reguliavimo galimybė, neužtikrinamas efektyvus ir tolygus energijos paskirstymas pastate. Magistraliniai vamzdynai seni, izoliuoti mineralinės vatos kevalais su folijos sluoksniu. Dalis magistralinių vamzdynų izoliuotų asbestcementine izoliacija.
Pastato karšto vandens sistema	Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte esančiu šilumokaičiu. Butuose yra cirkuliacinis kontūras su „gyvatukais“. Sistema atnaujinta.
Pastato šalto vandens sistema	Šalto vandentiekio sistema prijungta prie miesto tinklų. Sistema atnaujinta.

Pastato vėdinimo sistema	Vėdinimo sistema – natūrali kanalinė, oro pritekėjimas į patalpas vyksta per langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus (šachtas), kurie yra tik virtuvės ir san. mazgo patalpose, tikėtina, kad šachtos yra susiaurėję ar užsikimšę. Dėl netinkamos oro kaitos nepašalinama perteklinė drėgmė, didėja CO2 kiekis patalpose. Vėdinimo kaminėlių konstrukcija pažeista.
Priešgaisrinė sistema	Pastato priešgaisrinės sistemos nėra.
Elektros sistema	Elektros instaliacija atnaujinta.
Žaibosauga	Žaibosaugos sistemos nėra.
Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė	Laiptinės apdailos būklė prasta. Apdailoje ir tinke daug mechaninių pažeidimų. Seni laiptinių turėklai. Laiptų pakopos ir tarplaiptinės aikštelės fiziškai nusidėvėję, vietomis aptrupėję.

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3772.12

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiam	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energinį efektyvumą didinančios priemonės							
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.	Įėjimo į laiptines aikštelių remontas su turėklų įrengimu įskaitant šaligatvio dangos dalį prie laiptų aikštelių. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m3	4	698.56 €	2794.24 €	3381.03 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Panduso sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	18	187.36 €	3372.48 €	4080.7 €
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperacinės sistemos šilumos atgavimo efektyvumas ne mažiau 85% (Efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal Europos normas (EN13141-8)), esant maksimaliam oro debitui. Vieno kambario butui naudojamas dvisrautis mini rekuperatorius, esant dviem ar daugiau kambarių į kiekvieną gyvenamąjį kambarį montuojama po vieną viensrautį mini rekuperatorių kurie jungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas m3/val. vertinamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	162	700 €	113400 €	137214 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinklelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Apdailos sprendinys tikslinamas projektavimo metu. Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,36$. Išorės sienų apdaila parenkama projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	123.92	133.69 €	16566.86 €	20045.9 €
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Įgilinama 1.2 m nuo žemės paviršiaus. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	148.7	115.46 €	17168.9 €	20774.37 €
Sienų šiltinimas							

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,18>U≥0,12 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.	Lauko sienų šiltinimas ir apdailos įrengimas. Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U≤0.18 W/m2·K. Išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu. Darbų apimtyje ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	2463.85	170.41 €	419864.68 €	508036.26 €
Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis-putu polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,25>U≥0,18 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Sienų į išstiklintus balkonus šiltinimas. Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U≤0.25 W/m2·K. Išorės sienų apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu. Darbų apimtyje ant fasado esamų laidų, šviestuvų, antenų, ar kitų elementų atitraukimas ir (ar) perkėlimas ir kiti būtinai, tačiau nepaminėti darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	1013.85	123.55 €	125261.17 €	151566.02 €
Fasado sienų aptaisymas termotinku, su paviršiaus apdaila.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Atšokusio tinko nudaužymas ,paviršiaus nuvalymas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Tinkavimas (3cm termotinku). 4. Tinko drėkinimas. 5. Gruntavimas. 6. Paviršių tinkavimas apdailiniu tinku.	Įėjimo į laiptinę sienų, lubų ir laiptinių bendrojo naudojimo balkonų „korio“ tipo atitvarų apdailos sutvarkymas. Apdailos sprendinys parenkamas projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	194.88	81.93 €	15966.52 €	19319.49 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Apatinių aukštų balkonų apačios apšiltinimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m²	49.44	72.82 €	3600.22 €	4356.27 €
Stogų atnaujinimas							
Sutaptintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis - mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – 0,16>U≥0,10 W/(m²·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogas šiltinamas ant esamos dangos termoizoliaciniu sluoksniu ir įrengiama nauja ruloninė danga. Parapetų paaukštinimas ir apskardinimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U≤0.16 W/m2·K.	m²	760.13	159.31 €	121096.31 €	146526.54 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių pakojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Viršutinių aukštų stogelių 4 vnt. apšiltinimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m2	20.64	119.38 €	2464 €	2981.44 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							

Esamų langų keitimas plastikiniiais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Esamų senų langų ir balkonų durų butuose keitimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤0,80 W/m ² ·K	m ²	207.82	341.84 €	71041.19 €	85959.84 €
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Pagal vieningą projektą stiklinami visi balkonai nuo plokštės iki atnaujinto ir apšiltinto atitvaro. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	636.48	216.86 €	138027.05 €	167012.73 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² ·K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Pagrindinių laiptinės išorinių durų (2 vnt.), patekimo į rūsius durų (2 vnt.), šiukšlių šachtos durų (2 vnt.) ir patekimo ant stogo durų keitimas (2 vnt.) keitimas plieninėmis durimis. Numatomas šilumos perdavimo koeficientas U≤1.4 W/m ² ·K. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	17.62	529.39 €	9327.85 €	11286.7 €
Balkonų remontas keičiant turėklus (m ² balkono grindų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono esamų aptvarų demontavimas. 2. Balkono plokštės apatinės dalies ir kraštų remontas tinkavimas. 3. Balkono grindų pakeitimas įrengiant hidroizoliaciją. 4. Balkono naujų aptvarų montavimas. 5. Aptvarų dažymas. 6. Atliekų sutvarkymas.	Esamų balkonų atitvarų kapitalinis remontas, pritaikant juos prie numatyto apšiltinimo sluoksnio ir apdailos sprendinių. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	356.4	176.76 €	62997.26 €	76226.68 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu	vnt	16	231.38 €	3702.08 €	4479.52 €
Šildymo ir karšto vandens apskaitos modernizavimas							
Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Tame tarpe ir nuskaitymo prietaisai bei kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai.	šilumos daliklis	240	136.76 €	32822.4 €	39715.1 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	28	337.01 €	9436.28 €	11417.9 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdynų izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	286.95	34.58 €	9922.73 €	12006.5 €
Termostatinų radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinų vožtuvų montavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	240	56.05 €	13452 €	16276.92 €

Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.	Kiekis apima stovus ir paskirstymo vamzdyną iki šildymo prietaisų, bei kitus nepaminėtus, tačiau būtinus darbus.	m	1512	27.84 €	42094.08 €	50933.84 €
Uždarnosios armatūros magistralėms keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Magistralinių vamzdynų hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	12	103.37 €	1240.44 €	1500.93 €
Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose nuo 6 iki 9 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.	Tame tarpe uždarymo armatūra, reguliavimo armatūra ir kiti nepaminėti, tačiau būtini darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	28	72.97 €	2043.16 €	2472.22 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.	Darbų aprašymas tik orientacinio pobūdžio skirtas kainos nustatymui iš pasirinkimo katalogo. Galios poreikį tikslinti projektavimo metu. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu. Keičiama apie 240 prietaisus.	kW	335	127.79 €	42809.65 €	51799.68 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 500kW iki 600kW kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	650	39.4 €	25610 €	30988.1 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	butas	72	126.3 €	9093.6 €	11003.26 €
Liftų atnaujinimas							
Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas) visuomeniniuose pastatuose, pakeičiant techniniu, energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kurių kėlimo galia iki 1125 kg, kai lifto sustojimų 9.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lifto šachtos angų apsauginių aptvėrimų demontavimas; 2. Esamo lifto demontavimas ir utilizavimas; 3. Lifto šachtos koregavimas; 4. Naujo lifto montavimas, pritaikant neįgaliųjų poreikiams; 5. Elektros maitinimo įvado pritaikymas; 6. Elektros valdymo tinklų montavimas; 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvadais; 8. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 9. Lifto įžeminimo sutvarkymas; 10. Lifto paleidimo-derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms;	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt	2	60000 €	120000 €	145200 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	kW	10	700 €	7000 €	8470 €
Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							

Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdyno vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	30	82.33 €	2469.9 €	2988.58 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	103.21	60.55 €	6249.37 €	7561.74 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	190	44.61 €	8475.9 €	10255.84 €	
							Iš viso:	1765838.1 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]								
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas								
Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.	Vamzdžio pravedimo per perdangą ir stogą užbaigimo bei sandarinimo darbai. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m	8	120 €	960 €	1161.6 €	
Kiti bendrieji statybos darbai								
Bendrojo naudojimo laiptinių lubų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų nuplovimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Suremontuojamos laiptinės lubos. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	451.7	18.5 €	8356.45 €	10111.3 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių sienų paprastasis remontas su paviršiaus dažymu.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų dažų pašalinimas. 2. Paviršių gruntavimas. 3. Paviršių glaistymas. 4. Paviršių dažymas.	Suremontuojamos laiptinės sienos tekstūriniais dažais. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	903.96	20 €	18079.2 €	21875.83 €	
Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastasis remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais.	Suremontuojami laiptinės turėklai, netinkami porankiai keičiami naujais. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	m ²	110	30 €	3300 €	3993 €	
Kiti specialieji statybos darbai								
Butų elektros apskaitos paskirstymo skydų remontas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Skydų durų, vyrių ir užraktų remontas. 2. Kitų smulkių detalių remontas.	Aukštuose numatomas elektros apskaitos skydų sutvarkymas/atnaujinimas. Kiekį ir (ar) sprendinius tikslinti projektavimo metu.	vnt.	18	150 €	2700 €	3267 €	
							Iš viso:	40408.73 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo ŠESD CO2 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	931785.77	217.65	153.67	63.98		
Paketo rodikliai	B klasė	339835.31	79.38	38.1	41.28	63.53	137.92

Lentelė Nr.4 "Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina"

Eiles Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, EUR	Santykinė kaina Eur/m2
4.1.	Statybos darbai iš viso	1806246.83 €	478.84 €/m2
4.2.	Iš jų:		
4.3.	Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	1765838.1 €	468.13 €/m2
4.4.	Projekto (ar jo dalies) parengimas, statybos techninė priežiūra, projekto administravimas, kitos išlaidos	158429.04 €	
4.5.	Iš jų:		
4.6.	Projekto administravimas	86407.2 €	22.91 €/m2
4.7.	Iš viso:	1964675.87 €	520.84 €/m2
4.8.			

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3772.12	42 €	158429.04 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	35.99 %	57018.61 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	9.47 %	15003.23 €
4.2.3.	Projekto administravimas	54.54 %	86407.2 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	158429.04 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	2000 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	0 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	34989.57 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	0 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	0 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	4500 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	0 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	2269.04 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1330 €
4.3.10.	Kadastrinių matavimų byla	9430 €
4.3.11.	Pastato sandarumo bandymai po atnaujinimo priemonių	1500 €
4.3.12.	Pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	1000 €
4.3.13.	Iš viso:	57018.61 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	0 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	0 €
4.4.2.	50 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	43203.6 €
4.4.3.	30 %	Vykdamas statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	25922.16 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	17281.44 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 86407.2 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	57018.61 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	15003.23 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	86407.2 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	45	
Atėmus valstybės paramą	Metais	41	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	44	
Atėmus valstybės paramą	Metais	40	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1806246.83 €	91.94 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	158429.04 €	8.06 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1964675.87 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	158429.04 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	79214.52 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	47528.71 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	31685.81 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	422477.44 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	580906.48 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	217.65	79.38	0.067	2.2	1.2	1	1.3	2.65

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m ²	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 1097-6011-5013:0073	Gyvenamųjų (butų)	63.38	23114.02	11656.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	678.95	35449.26	7098.56	28350.7	1.86	Ne			
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 1097-6011-5013:0002	Gyvenamųjų (butų)	32.52	11859.7	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	348.36	14188.63	3642.24	10546.39	1.35	Ne			
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 1097-6011-5013:0003	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	6907.82 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3226.31 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	25482.69	5541.76	19940.93	1.68	Ne			
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 1097-6011-5013:0004	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	29908.14	7161.28	22746.86	1.48	Ne			
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 1097-6011-5013:0005	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	29932.76	7131.04	22801.72	1.49	Ne			

7.6	Buto/patalpos numeris: 6 1097-6011-5013:0006	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	4569.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	16804.22	3650.08	13154.14	1.68	Ne			
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 1097-6011-5013:0007	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.8	Buto/patalpos numeris: 8 1097-6011-5013:0008	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	30034.09	7161.28	22872.81	1.49	Ne			
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 1097-6011-5013:0009	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	11656.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	35558.13	7131.04	28427.09	1.86	Ne			
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 1097-6011-5013:0010	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 1097-6011-5013:0011	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 1097-6011-5013:0012	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	8916.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2283.24 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	32919.37	7161.28	25758.09	1.68	Ne			

7.13	Buto/patalpos numeris: 13 1097-6011-5013:0013	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	29932.76	7131.04	22801.72	1.49	Ne			
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 1097-6011-5013:0014	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 1097-6011-5013:0015	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	5542.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	24117.72	5541.76	18575.96	1.56	Ne			
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 1097-6011-5013:0016	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	11530.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	35533.51	7161.28	28372.23	1.85	Ne			
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 1097-6011-5013:0017	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	29932.76	7131.04	22801.72	1.49	Ne			
7.18	Buto/patalpos numeris: 18 1097-6011-5013:0018	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 1097-6011-5013:0019	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			

7.20	Buto/patalpos numeris: 20 1097-6011-5013:0020	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	11530.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	35533.51	7161.28	28372.23	1.85	Ne			
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 1097-6011-5013:0021	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	11656.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	35558.13	7131.04	28427.09	1.86	Ne			
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 1097-6011-5013:0059	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 1097-6011-5013:0022	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 1097-6011-5013:0023	Gyvenamųjų (butų)	63.55	23176.02	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	680.77	29761.76	7117.6	22644.16	1.48	Ne			
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 1097-6011-5013:0024	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	9075.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2316.33 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	32977.08	7131.04	25846.04	1.69	Ne			
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 1097-6011-5013:0025	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 1097-6011-5013:0026	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 1097-6011-5013:0027	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	8461.2 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1844.79 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 711.44 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	32464.37	7161.28	25303.09	1.65	Ne			
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 1097-6011-5013:0028	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	29932.76	7131.04	22801.72	1.49	Ne			
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 1097-6011-5013:0029	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 1097-6011-5013:0030	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 1097-6011-5013:0031	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	11530.34 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4169.39 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	35533.51	7161.28	28372.23	1.85	Ne			
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 1097-6011-5013:0032	Gyvenamųjų (butų)	63.67	23219.78	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	682.06	29932.76	7131.04	22801.72	1.49	Ne			
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 1097-6011-5013:0033	Gyvenamųjų (butų)	32.59	11885.23	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.09	14214.89	3650.08	10564.81	1.35	Ne			

7.35	Buto/patalpos numeris: 35 1097-6011-5013:0034	Gyvenamųjų (butų)	49.48	18044.83	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	530.04	21528.39	5541.76	15986.63	1.35	Ne			
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 1097-6011-5013:0035	Gyvenamųjų (butų)	63.94	23318.24	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.93	29908.14	7161.28	22746.86	1.48	Ne			
7.37	Buto/patalpos numeris: 37 1097-6011-5013:0036	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.38	Buto/patalpos numeris: 38 1097-6011-5013:0037	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	5269.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2316.33 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	23720.83	5504.8	18216.03	1.54	Ne			
7.39	Buto/patalpos numeris: 39 1097-6011-5013:0038	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	14259.94	3663.52	10596.42	1.35	Ne			
7.40	Buto/patalpos numeris: 40 1097-6011-5013:0039	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	7689.58 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	31681.48	7157.92	24523.56	1.6	Ne			
7.41	Buto/patalpos numeris: 41 1097-6011-5013:0040	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	9871.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3238.72 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	33811.04	7142.24	26668.8	1.74	Ne			
7.42	Buto/patalpos numeris: 42 1097-6011-5013:0041	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	3800.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	526.49	22251.5	5504.8	16746.7	1.42	Ne			

7.43	Buto/patalpos numeris: 43 1097-6011-5013:0042	Gyvenamųjų (butų)	32.6	11888.88	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	349.21	14218.66	3651.2	10567.46	1.35	Ne			
7.44	Buto/patalpos numeris: 44 1097-6011-5013:0043	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	8918.06 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2159.15 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	32909.96	7157.92	25752.04	1.68	Ne			
7.45	Buto/patalpos numeris: 45 1097-6011-5013:0044	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.46	Buto/patalpos numeris: 46 1097-6011-5013:0045	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	6920.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3238.72 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	25371.21	5504.8	19866.41	1.68	Ne			
7.47	Buto/patalpos numeris: 47 1097-6011-5013:0046	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	14259.94	3663.52	10596.42	1.35	Ne			
7.48	Buto/patalpos numeris: 48 1097-6011-5013:0047	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	30022.82	7157.92	22864.9	1.49	Ne			
7.49	Buto/patalpos numeris: 49 1097-6011-5013:0060	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.50	Buto/patalpos numeris: 50 1097-6011-5013:0048	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	21404.5	5504.8	15899.7	1.35	Ne			

7.51	Buto/patalpos numeris: 51 1097-6011-5013:0049	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	14259.94	3663.52	10596.42	1.35	Ne			
7.52	Buto/patalpos numeris: 52 1097-6011-5013:0050	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	30022.82	7157.92	22864.9	1.49	Ne			
7.53	Buto/patalpos numeris: 53 1097-6011-5013:0061	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.54	Buto/patalpos numeris: 54 1097-6011-5013:0051	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	21404.5	5504.8	15899.7	1.35	Ne			
7.55	Buto/patalpos numeris: 55 1097-6011-5013:0052	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	4569.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	16849.27	3663.52	13185.75	1.68	Ne			
7.56	Buto/patalpos numeris: 56 1097-6011-5013:0053	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	30022.82	7157.92	22864.9	1.49	Ne			
7.57	Buto/patalpos numeris: 57 1097-6011-5013:0054	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	8949.29 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2316.33 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	32888.65	7142.24	25746.41	1.68	Ne			
7.58	Buto/patalpos numeris: 58 1097-6011-5013:0055	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	21404.5	5504.8	15899.7	1.35	Ne			

7.59	Buto/patalpos numeris: 59 1097-6011-5013:0056	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	2528.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1681.98 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	14808.35	3663.52	11144.83	1.42	Ne			
7.60	Buto/patalpos numeris: 60 1097-6011-5013:0057	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	5060.04 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2519.04 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	29051.94	7157.92	21894.02	1.43	Ne			
7.61	Buto/patalpos numeris: 61 1097-6011-5013:0062	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.62	Buto/patalpos numeris: 62 1097-6011-5013:0063	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	6920.23 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3238.72 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	25371.21	5504.8	19866.41	1.68	Ne			
7.63	Buto/patalpos numeris: 63 1097-6011-5013:0058	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	1980.57 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	14259.94	3663.52	10596.42	1.35	Ne			
7.64	Buto/patalpos numeris: 64 1097-6011-5013:0064	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	10278.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2792 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 1455.98 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	34270.8	7157.92	27112.88	1.77	Ne			
7.65	Buto/patalpos numeris: 65 1097-6011-5013:0065	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.66	Buto/patalpos numeris: 66 1097-6011-5013:0066	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	2953.52 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	21404.5	5504.8	15899.7	1.35	Ne			

7.67	Buto/patalpos numeris: 67 1097-6011-5013:0067	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	2911.24 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	15190.61	3663.52	11527.09	1.47	Ne			
7.68	Buto/patalpos numeris: 68 1097-6011-5013:0068	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	30022.82	7157.92	22864.9	1.49	Ne			
7.69	Buto/patalpos numeris: 69 1097-6011-5013:0069	Gyvenamųjų (butų)	63.77	23256.25	5904.97 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3363.97 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	683.11	29844.33	7142.24	22702.09	1.48	Ne			
7.70	Buto/patalpos numeris: 70 1097-6011-5013:0070	Gyvenamųjų (butų)	49.15	17924.49	5269.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2316.33 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1259.52 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	526.49	23720.83	5504.8	18216.03	1.54	Ne			
7.71	Buto/patalpos numeris: 71 1097-6011-5013:0071	Gyvenamųjų (butų)	32.71	11928.99	4569.9 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1861.34 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 727.99 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 1133.57 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	350.38	16849.27	3663.52	13185.75	1.68	Ne			
7.72	Buto/patalpos numeris: 72 1097-6011-5013:0072	Gyvenamųjų (butų)	63.91	23307.3	6030.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3489.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 2541	684.6	30022.82	7157.92	22864.9	1.49	Ne			
7.73		Iš viso:	3772.12	1375652.4	390187.3	40407.13	1806246.83	422477.44	1383769.36	108.67	130.49			